



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07914586
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DUMLER CUYA FRANCISCO ADOLFO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 11:32:03 a.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	AGÜERO SANCHEZ POLO FLORENCIO	DNI	07705746	09/11/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	GAMONAL PAJARES PRISCILA VASTI	DNI	25720226	27/09/2012	1, 2, 3, 4 y 5
3	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	GOMEZ HOSPINA FREDY OSWALDO	DNI	25818714	27/08/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	MOLINA VILCHEZ JAIME ENRIQUE	DNI	06019540	08/11/2017	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

#### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SEDAPAL SE RIGE POR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE FONAFE APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2013/006-FONAFE DEL 13.06.2013, QUE NORMA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input type="checkbox"/> Fase estratégica  <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 004-2017/017-FONAFE APROBÓ EL PEI 2017-2021</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>27/10/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si  <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SEDAPAL SE RIGE POR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE FONAFE APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2013/006-FONAFE DEL 13.06.2013, QUE NORMA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2019/009-FONAFE.</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>16/12/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.; PARA LO CUAL LA EMPRESA CUENTA CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019.</p>

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional  
POI: Plan Operativo Institucional  
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	ALCANZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO DE LA EMPRESA	0.2	GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN / GERENCIA PROYECTOS Y OBRAS /GERENCIAS DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR / GERENCIA COMERCIAL	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	93.50	2016	100	99	92.40	0.25	<p>LOS VALORES DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL 2020 SE ESTIMAN QUE ALCANZARON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 93.4% Y 97.4% RESPECTIVAMENTE, EXPLICADO POR EL CAMBIO EN LA INFORMACIÓN BASE PARA EL CÁLCULO DE COBERTURA; EN EFECTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DE COBERTURA DEL PEI 2017-2021 SE UTILIZÓ INFORMACIÓN DEL CENSO 2007. MIENTRAS QUE EN EL CÁLCULO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y COBERTURA DE ALCANTARILLADO ALCANZADA AL CIERRE DEL 2020 SE HA UTILIZADO LA INFORMACIÓN DEL CENSO 2017. POR PROBLEMAS PRESENTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, MUCHOS PROYECTOS QUE DEBIAN CULMINARSE EN EL PRESENTE AÑO SE PARALIZARON, Y RECIENTEMENTE REINICIANDO SU EJECUCIÓN A FIN DE AÑO.</p>	SE ESPERA QUE EN EL 2021, SE CULMINEN CON ALGUNOS PROYECTOS QUE SUFRIRON PARALIZACIÓN Y PODAMOS LLEGAR A LA META PREVISTA.

	COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	89.50	2016	95	94.20	91.80	0.25	LOS VALORES DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL 2020 SE ESTIMAN QUE ALCANZARON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 93,4% Y 97,4% RESPECTIVAMENTE, EXPLICADO POR EL CAMBIO EN LA INFORMACIÓN BASE PARA EL CÁLCULO DE COBERTURA; EN EFECTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DE COBERTURA DEL PEI 2017-2021 SE UTILIZÓ INFORMACIÓN DEL CENSO 2007. MIENTRAS QUE EN EL CÁLCULO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y COBERTURA DE ALCANTARILLADO ALCANZADA AL CIERRE DEL 2020 SE HA UTILIZADO LA INFORMACIÓN DEL CENSO 2017. POR PROBLEMAS PRESENTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, MUCHOS PROYECTOS QUE DEBIAN CULMINARSE EN EL PRESENTE AÑO SE PARALIZARON, Y RECIENTEMENTE REINICIANDO SU EJECUCIÓN A FIN DE AÑO.	SE ESPERA QUE EN EL 2021, SE CULMINEN CON ALGUNOS PROYECTOS QUE SUFRIERON PARALIZACIÓN Y PODAMOS LLEGAR A LA META PREVISTA.
	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad	21439	2016	96260	48372	16240	0.25	ESTE INDICADOR MUESTRA UN RETRASO. ORIGINADO POR EFECTO DE LA PANDEMIA COVID 19, QUE DIO LUGAR A LA PARALIZACIÓN DE OBRAS Y SUSPENSIÓN DE VENTA DE CONEXIONES, POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA (D.S. N° 008-2020-SA DEL 11.03.2020 Y POSTERIORES PRORROGAS) Y EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL (D.S. N° 044-2020-PCM DEL 15.03.2020 Y POSTERIORES PRORROGAS) QUE ESTABLECIÓ LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA.	SE ESPERA QUE EN EL 2021, SE CULMINEN CON ALGUNOS PROYECTOS QUE SUFRIERON PARALIZACIÓN Y PODAMOS LLEGAR A LA META PREVISTA Y LA PANDEMIA SEA ERRADICADA, PARA QUE ASÍ LAS CONTRATISTAS PUEDAN TRABAJAR SIN NINGUNA RESTRICCIÓN QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad	17975	2016	89406	46204	14302	0.25	EL INDICADOR MUESTRA UN RETRASO, ORIGINADO POR EFECTO DE LA PANDEMIA COVID 19, QUE DIO LUGAR A LA PARALIZACIÓN DE OBRAS Y SUSPENSIÓN DE VENTA DE CONEXIONES, POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA (D.S. Nº 008-2020-SA DEL 11.03.2020 Y POSTERIORES PRORROGAS) Y EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL (D.S. Nº 044-2020-PCM DEL 15.03.2020 Y POSTERIORES PRORROGAS) QUE ESTABLECIÓ LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA.	SE ESPERA QUE EN EL 2021, SE CULMINEN CON ALGUNOS PROYECTOS QUE SUFRIERON PARALIZACIÓN Y PODAMOS LLEGAR A LA META PREVISTA Y LA PANDEMIA SEA ERRADICADA, PARA QUE ASÍ LAS CONTRATISTAS PUEDAN TRABAJAR SIN NINGUNA RESTRICCIÓN QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
--	-------------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------	------	---	---

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA			0.2		GERENCIA DE FINANZAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	MARGEN EBITDA	Porcentaje	26.90	2016	33.90	33.90	25.30	0.5	EL EBITDA TUVO UNA EJECUCIÓN INFERIOR A LA META PREVISTA, DEBIDO A LA MENOR UTILIDAD OPERATIVA ALCANZADA AL CIERRE DEL 2020 QUE SE ORIGINÓ, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS MENORES INGRESOS OPERATIVOS RESPECTO A LO PROGRAMADO.	SE ESPERA QUE LA EMERGENCIA SANITARIA NO CONTINÚE, Y ASÍ SE MEJORE LOS INGRESOS OPERATIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.	
	RATIO COBERTURA DE DEUDA	Unidad	2.50	2016	1.70	2.20	1.50	0.5	LA MENOR EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LOS MENORES INGRESOS OPERATIVOS Y ADEMÁS POR LOS INCREMENTOS DE LOS COSTOS DEBIDO A LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA.	SE ESPERA QUE LA EMERGENCIA SANITARIA NO CONTINÚE, Y ASÍ SE MEJORE LOS INGRESOS OPERATIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO Y SE PUEDA IR AMORTIZANDO EL PAGO DE LA DEUDA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD EN 24 HORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA SEDAPAL	0.2	GERENCIA COMERCIAL / GERENCIA SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR / GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	



INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	19.40	2016	21.10	20.50	20.90	0.2		
	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	Porcentaje	92.20	2016	94.40	94.10	95.80	0.2		
	HORAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	Hora	21.70	2016	24	22.70	21.40	0.2	EL INDICADOR REGISTRA UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO MENOR A SU META PREVISTA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA INCORPORACIÓN EN EL 2018 DEL MACRO PROYECTO PACHACUTEC EN EL ÁMBITO DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO, EL CUAL AL CIERRE DEL 2020 CONTINÚA CON ABASTECIMIENTO MENOR A 5 HORAS, ENCONTRÁNDOSE AUN EN EJECUCIÓN LAS OBRAS DE LA PTAR PACHACUTEC QUE SOLUCIONARÁ LAS DESCARGAS EN ESA ZONA.	SE ESPERA QUE EL PRÓXIMO AÑO SE CULMINE CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PTAR PACHACUTEC PARA QUE SOLUCIONE LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA Y MEJORE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SEDAPAL	Porcentaje	60	2016	80	78	65	0.2	EL PRESENTE INDICADOR ALCANZO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO MENOR A SU META PREVISTA, EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR: I) CORTES O INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE AGUA DURANTE LAS HORAS PROGRAMADAS PARA SU ABASTECIMIENTO, Y II) ATOROS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES. ASIMISMO, LOS CLIENTES AUN NO SE FAMILIARIZAN CON EL USO DE LOS PRODUCTOS VIRTUALES QUE SEDAPAL OFRECE COMO: ¿RECLAMO VIRTUAL¿, ¿CRÉDITO EN LÍNEA¿, ¿RECIBO DIGITAL¿, ¿FAVECOM¿ Y ASÍ EVITAREMOS QUE NUESTROS CLIENTES SE APERSONEN A NUESTRAS OFICINAS PARA CUALQUIER TRÁMITE.	SE ESTÁN REALIZANDO CAMPANAS EN EL USO DE NUESTROS PRODUCTOS VIRTUALES QUE SEDAPAL OFRECE COMO: ¿RECLAMO VIRTUAL¿, ¿CRÉDITO EN LÍNEA¿, ¿RECIBO DIGITAL¿, ¿FAVECOM¿ Y ASÍ EVITAREMOS QUE NUESTROS CLIENTES SE APERSONEN A NUESTRAS OFICINAS PARA CUALQUIER TRÁMITE.	

	PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	28	2016	23.40	24.20	26.50	0.2	EL INDICADOR PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADA AL CIERRE DEL 2020 REGISTRO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO, MENOR A SU META PREVISTA, EXPLICADO POR LAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN PRODUCIDO Y VOLUMEN FACTURADO, LOS CUALES TUVIERON IMPACTO POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. ESTO ORIGINÓ QUE SE PONGA EN OPERACIÓN LOS POZOS DE SEDAPAL, CUALES SUPERARON EN 20.2 MILLONES DE M3 LA META ANUAL.	PARA QUE EL AGUA NO FACTURADA MEJORE SE REQUIERE QUE SE CULMINE CON LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, SE INCREMENTE EL VOLUMEN FACTURADO, CON LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL CATASTRO; ASÍ COMO TAMBIÉN SE CULMINE CON LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE QUE EVITARÁ LA PÉRDIDA DE AGUA Y SE LEVANTE EL ESTADO EMERGENCIA POR LA PANDEMIA.
--	---------------------------------	------------	----	------	-------	-------	-------	-----	---	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN QUE ATIENDE SEDAPAL	0.2	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS /GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	GRADO DE MADUREZ DEL RSE	Unidad			16	14	20	0.35		
	NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE FUENTES CONCLUIDO	Unidad			0	5	1	0.3	POR MOTIVO DE LA PANDEMIA, A PARTIR DEL 16.03.2020 CON LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA, SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES A NIVEL PAÍS; AFECTANDO LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O OBRAS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADO Y QUE DEBÍAN DARSE EN EL PRESENTE AÑO.	REINICIAR LAS COORDINACIONES DIRECTAS ENTRE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE FUENTES, PARA SUPERAR Y COMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SE VAN PRESENTANDO EN LAS ETAPAS DEL CICLO DE LAS INVERSIONES, ESPECIALMENTE EN LA EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
	NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDAS	Unidad	9	2016	1	8	4	0.35	POR LA COYUNTURA DEL PAÍS, EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA, SE TENÍA PREVISTO LA CULMINACIÓN DE OCHO (08) OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EL PRESENTE AÑO, PERO SOLO SE EJECUTARON CUATRO (04) OBRAS DE REHABILITACIÓN. LAS CUATRO (04) RESTANTES NO SE CULMINARON, POR LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, GENERANDO PRORROGA Y DESFASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, Y COMO OTROS EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	SE VIENE ADOPTANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA QUE EN EL 2021 SE CULMINE CON LAS OBRAS DE HABILITACIÓN QUE NO FUERON CULMINADAS EN EL AÑO 2020.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	MODERNIZAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE SEDAPAL	0.2	GERENCIA GENERAL / GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CALIFICACIÓN DEL CLIMA LABORAL	Porcentaje	52	2016	83.70	76.10	76.20	0.3		
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CON ENFASIS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	Porcentaje	44.90	2016	63	60	56.90	0.35	EL INDICADOR PRESENTO UN NIVEL DE AVANCE EQUIVALENTE AL 94.8% CON RELACIÓN A LA META PREVISTA, ESTO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE TODAVÍA NO SE ESTÁ ENFATIZANDO MUCHO EN REPORTAR E INFORMAR SOBRE UNA BUENA TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA EMPRESA.	SEGUIR IMPLEMENTANDO EL CANAL DE DENUNCIAS Y REPORTES DE SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN.
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	Porcentaje				60	58	42	0.35	LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL ORIGINADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, AFECTARON EL DESEMPEÑO DE ESTE INDICADOR, IMPOSIBILITANDO MEJORAR EL AVANCE EN EL PERIODO (2019), POR LO QUE SOLO SE HA PODIDO MANTENER EL 42%.

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	10	4	1	15	15	6	3	5	1	2724504714.39	1041742642.92	61822616.56	31	801659359.96	34	0
Asociación Pública Privada	1	0	0	1	0	1	0	0	0	263554979	259254649.75	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	3	0	0	4	4	1	0	2	1	1554540473.19	1044374337.97	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**

SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL: OBRAS POR CONTRATA: CORRESPONDEN A LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS (EQUIPO OBRAS - EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS - EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES)  
 OBRAS POR ORGANISMO INTERNACIONAL CORRESPONDEN A LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS (EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES)  
 OBRAS ASOC. PUBLICO PRIVADAS CORRESPONDEN A LA GERENCIA GENERAL (EQUIPO GESTION DE PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS)



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	2399	2646	326991019	373005172
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



37068ECE-C5A8-4F9E-8342-329F873A929B

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
24866	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	14/02/2008	REDUCCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DERMATOLOGICAS, DE LA POBLACION BENEFICIARIA.	27698545	50086672	EL INCREMENTO DE LOS COSTOS SE DEBE A VARIACIONES QUE HAN SUFRIDO EN LA ACTUALIZACION DE PRECIOS Y EN LOS METRADOS; DEBIDO AL REPLANTEO EN LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, EL CAMBIO DE UBICACION DE LOS RESERVORIOS RP-01, RP-02 Y RP-06 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, EL CAMBIO DE UBICACION DEL RP-06 CONLLEVO A QUE EL RESERVORIO PROYECTADO CON APOYADO, SEA CONSTRUIDO TIPO ELEVADO.	01/06/2008	31/05/2009	INVERSIÓN	NO	01/05/2009	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COLECTOR N° 6	Porcentaje	72	100	100	29710739	28125536	-	-	EL PROYECTO COMPRENDE: ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA, CUYA OBRA ESTA CULMINADA EN SERVICIO. OBRAS REMANENTES DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA; CUYO EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA CULMINADO. COLECTOR DE ALIVIO 6, CUYA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDAD Y EN SERVICIO
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	55	55	55	17960319	18056269	-	-	EL PROYECTO COMPRENDE: ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA, CUYA OBRA ESTA CULMINADA EN SERVICIO. OBRAS REMANENTES DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA; CUYO EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA CULMINADO. COLECTOR DE ALIVIO 6, CUYA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDAD Y EN SERVICIO.
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	30	30	30	10851538	28125536	-	-	EL PROYECTO COMPRENDE: ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA, CUYA OBRA ESTA CULMINADA EN SERVICIO. OBRAS REMANENTES DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA; CUYO EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA CULMINADO. COLECTOR DE ALIVIO 6, CUYA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDAD Y EN SERVICIO



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
28691	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA	18/10/2011	OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES ADECUADOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUCUSANA	59177023	59177023		01/01/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	14/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	225618	38392	-	-	A LA FECHA, EL EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARES SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ESQUEMA PUCUSANA, ESTIMANDO SU CULMINACIÓN FINES DE ABRIL DEL 2019		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
34359	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	04/12/2013	CONDICIONES INADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO-OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN COMERCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	5987076	11875339	EL PIP PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES QUE INCREMENTAN EL MONTO DE INVERSIÓN EN UN 98.35% RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN VIABLE. ESTAS MODIFICACIONES SON: I) AUMENTO EN LOS METRADOS ADECUADOS PARA LAS PARTIDAS, METAS Y AUMENTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTOS EN LA PREINVERSIÓN, ASI COMO ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LAS OBRAS CIVILES LOS CUALES SE VEN INFLUENCIADOS POR EL INCREMENTO DE LOS INDICES UNIFICADOS DE LOS PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y II) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/01/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	Sí	07/05/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	468690	468690	-	-	CON FECHA 19.DIC.2020. EL CONSULTOR REMITE PARA REVISIÓN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE FINAL, REMITIENDO EL MISMO EN VERSIÓN DIGITAL. AL RESPECTO, MEDIANTE HOJA DE COORDINACIÓN N° 555-2020-EEDEF/KLD SE REMITIO EL COMPONENTE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA REVISIÓN DEL GRUPO COSTOS DEL EEDEF.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
35799	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	08/01/2009	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO, ES LA ¿DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS¿ EN LA POBLACIÓN DE CIENEGUILLA	57127049	67693311	VARIACIONES EN LOS METRADOS, SE PERFORARÁN 05 POZOS Y SE REHABILITARÁN 04, SE HAN PROYECTADO 06 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADAS AL SISTEMA SCADA	01/01/2009	31/12/2009	INVERSIÓN	NO	19/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	61	61	61	38735146	39018849	FALTA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POZOS PP-01, PP-11, RP-02. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	EL ESPS HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA RESUELTO Y SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	OBRA PARALIZADA CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	79	79	79	8466615	8466615	FALTA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POZOS PP-01, PP-11, RP-02. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	EL ESPS HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA RESUELTO Y SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	OBRA PARALIZADA CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	10	10	10	5960860	5960860	FALTA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POZOS PP-01, PP-11, RP-02. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	EL ESPS HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA RESUELTO Y SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	OBRA PARALIZADA CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	28	28	28	7078165	7078165	FALTA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POZOS PP-01, PP-11, RP-02. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	EL ESPS HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA RESUELTO Y SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.	OBRA PARALIZADA CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
45691	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	04/05/2009	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	43722039	41863925	EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO" QUEDANDO EL SALDO POR EJECUTAR DEL SECTOR 374	01/06/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	SÍ	16/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	124840	64419	-	-	OBRA EN PROCESO DE SELECCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	124840	64419	-	-	OBRA EN PROCESO DE SELECCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	124840	64419	-	-	OBRA EN PROCESO DE SELECCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	124840	64419	-	-	OBRA EN PROCESO DE SELECCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57918	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/10/2018	BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SAN JUANITO	5553097	5546892	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	01/11/2018	31/08/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	1	100	90	4888037	4901964	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA CO PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95668	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	29/12/2011	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO INADECUADO CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CHORRILLOS, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y SANTIAGO DE SURCO Y ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS ZONAS DE AMPLIACION	326338061	466661198	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE INCREMENTO Y DISMINUCIÓN EN METRADOS EN LOS COMPONENTES PROYECTADOS	01/01/2018	30/06/2020	INVERSIÓN	Sí	16/07/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	380845	407071	-	-	OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106471	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA	07/02/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	423456632	632488179	CAMBIO DE TRAZO DE LA INTERCONEXION RAMAL NORTE	01/01/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/07/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	1	203889777	203889777	'DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y AFIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVES DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE EJECUCION DE OBRA	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.36	0.37	0.37	133423382	133423382	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	'REACTIVACIÓN DE LA OBRA CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD 'DEBIDO A LA ENVERGADURA DEL PROYECTO SE EJECUTA EN 3 ETAPAS, ENCONTRÁNDOSE LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO EJECUCION DE LA OBRA.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM, DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .



	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	29325	29325	29325	161934469	161934469		'DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE LA OBRA.	LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	29325	29325	29325	86347000	86347000		DEBIDO A LA GRAN ENVERGADURA DEL PROYECTO, Y A FIN DE AGILIZAR SU EJECUCIÓN, ESTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE 3 ETAPAS.	'ENCONTRÁNDOSE: LA 1ERA Y 2 DA ETAPA RECEPCIONADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. LA 3ERA ETAPA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE LA OBRA.	'LA 1ERA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA 2DA ETAPA CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10 KM. DN 900 MM INTERCONEXIÓN CON REFUERZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHILLÓN. LA 3ERA ETAPA CONSIDERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO TERRESTRE DN 1000 MM .

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

119602	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL VALLE AMAUTA 3, DISTRITO ATE - LIMA	03/08/2010	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 ATE - LIMA	14371913	18894216	EL PROYECTO PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES RESPECTO AL ESTUDIO VIABLE. DICHAS MODIFICACIONES YA FUERON CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. ASIMISMO, INDICAR QUE DICHAS VARIACIONES FUERON DEL +31.47% COMPARADO CON EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN CON EL QUE SE DECLARÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	01/05/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	NO	12/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	99	99	99	11007041	10543886	EL ATRASO DE LA OBRA SE GENERA POR CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA RESPECTO AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN SCADA, EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE.	SE HA PROCEDIDO A LA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA, PERMITIENDO QUE ENTREN EN SERVICIO LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, DE FORMA MANUAL, SIN AUTOMATIZACIÓN DEBIDO A LA CONTROVERSIAS PENDIENTE.	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	687	687	687	5577574	5577574	-	-	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	688	688	688	4719392	4719392	-	-	OBRA RECEPCIONADA PARCIALMENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

122182	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE	30/12/2009	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA	67383788	91091368	MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS, TOPOGRAFÍA ASÍ COMO EL DISEÑO A DETALLE DEL NUEVO CÁLCULO HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE HA DEFINIDO EL TRAZO REAL DE LAS REDES PROYECTADAS PARA AMBOS SISTEMAS Y AL REALIZARSE CON MAYOR PRECISIÓN Y PROXIMIDAD LA UBICACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES POR DISPONIBILIDAD DE ÁREA.	01/04/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	22/11/2016
--------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	67005015	67005015	-	-	OBRA EN FUNCIONAMIENTO. EXISTEN CONTROVERSIAS PENDIENTES CON EL CONTRATISTA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	100	100	100	12398510	12398510	-	-	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	5005	5005	5005	18860780	18860780	.	.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	5005	5005	5005	20110405	20110405	.	.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

131184	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA ETAPA DISTRITO LA MOLINA - LIMA	07/03/2011	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MATRICES, COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13810605	20318852	A. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE METRADOS E INCLUSIÓN DE PARTIDAS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN LÍNEA DE IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN (DIMINUCIÓN EN ESTE CASO), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN) EN AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE COLECTORES PRINCIPALES, REDES SECUNDARIAS (DIMINUCIÓN), CONEXIONES DOMICILIARIAS (DIMINUCIÓN). B. INCREMENTO EN PRECIOS, ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO, POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/07/2011	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	25/02/2017
--------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	94	100	99	9145888	9138333	-	-	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	96	100	96	3702275	3702275	,	.	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	464	464	464	2452109	2449110	-	-	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	464	464	464	4022241	4025241	-	-	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135204	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	23/06/2011	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO LURIGANCHO	78409907	78409907	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/01/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	SÍ	17/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310	-	-	OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	96897	5310			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	96897	5310			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135334	ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI	27/10/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DE PARASITOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	456103828	942304402	MONTO RESULTANTE CON CONTRATO DE OBRA	06/08/2013	17/08/2018	INVERSIÓN	NO	18/08/2016	07/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES</li> <li>- LINEA DE IMPULSION</li> <li>- LINEA DE CONDUCCION</li> <li>- POZOS</li> <li>- ALMACENAMIENTO (RESERVORIOS Y CISTERNAS)</li> <li>- TRONCALES ESTRATEGICAS</li> <li>- EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO</li> <li>- REDES DE DISTRIBUCION</li> <li>- CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA</li> <li>- MICROMEDICION</li> <li>- CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (OBRAS CIVILES)</li> <li>- LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE</li> <li>- LINEA DE REBOSE</li> <li>- COLECTORES PRINCIPALES</li> <li>- REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO</li> <li>- CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO</li> <li>- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</li> <li>- COLECTOR RAMIRO PRIALE DN 900MM HDPE</li> <li>- EMISOR ATARJEA DE CR A PTAR 1200MM HDPE</li> <li>- REBOSE DE LA PTAR</li> <li>- EMISOR DE DESCARGA DE LA PTAR</li> <li>- ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PROYECTO</li> <li>- INTERVENCIÓN SOCIAL</li> <li>- SUMINISTRO ELÉCTRICO</li> <li>- SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE</li> <li>- EVALUACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA)</li> <li>- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL</li> <li>- AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA</li> <li>- COSTOS ADMINISTRATIVOS</li> <li>- EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST</li> <li>- SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS</li> <li>-</li> </ul>	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>- DESFASE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES Y PTAR. - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE 7 PREDIOS . LDT DE LOS 28 PREDIOS) Y 21 PREDIOS EN PROCESO . AL HABER VARIADO LAS ÁREAS Y UBICACIÓN, SE VIENEN ACTUALIZANDO LOS DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS LEGALES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN.</p>	<p>- SE VIENE EJECUTANDO EL COLECTOR DE ALIVIO, SE TIENE UN AVANCE DE 1.5 KM. DE UN TOTAL DE 3.44 KM PARA LA DESCARGA DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO (ADENDA AL CONTRATO), INICIO DE OBRAS EN MARZO 2018. LAS OBRAS CULMINARON EN SETIEMBRE 2018, PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO. - SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS A CARGO DEL EPE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIDUMBRES.</p>	<p>LAS OBRAS LA ETAPA 1 OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CULMINARON EL 07 DE OCTUBRE 2019, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL. LA ETAPA 2 OBRAS PTAR LA ATARJEA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA . COSTO OBRAS GENERALES 368 924 098.33 Y PTAR 573 380 304.16.</p>
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--	---



COMPLEMENTARIOS - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Unidad	0	29	9	57906372	54813486	1. SANEAMIENTO DE LOTES - HABILITACIONES ASENTADAS EN PROPIEDAD PRIVADA., EN PROPIEDADES DEL ESTADO. EN PARQUE RECREACIONAL METROPOLITANO , TERRENOS SIN CAMBIO DE USO, EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS, EN VÍA PÚBLICA METROPOLITANA, EN ZONAS DE RIESGO - BOTADEROS, ROCA DELEZnable, ZONAS DEPREDADAS POR ARENERAS Y LADRILLERAS .	SE VIENEN EFECTUANDO ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MEDIANTE TRATO DIRECTO, EXPROPIACIÓN - D. LEG. 1192	POR CAMBIOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE HAN MODIFICADO LAS ÁREAS Y UBICACIÓN DE LOS TERRENOS, YA SE CUENTA CON LOS PLANOS DE REPLANTEO Y SE ESTÁ EFECTUANDO NUEVAS TASACIONES PARA SU SFL.
COSTOS CONCURRENTES - COSTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA Y EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA	Porcentaje	0	0	0	8766780	7940660			PROYECTO CULMINADO EN SU ETAPA 1. ETAPA 2 EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA
COSTOS DIRECTOS - OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PTAR	Porcentaje	95	99	99	377314314	377314314	DEMORA EN LA REVISIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRAS DE LA PTAR LA ATARJEJA.	REUNIONES PERMANENTES CON EL CONSULTOR Y LA GERENCIA.	LAS OBRAS LA ETAPA 1 OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CULMINARON EL 07 DE OCTUBRE 2019, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS. LA ETAPA 2 OBRAS PTAR LA ATARJEJA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA . SE ESTIMA SU INICIO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SE ESTIMA QUE LA ETAPA 2 INICIE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

<p>ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - ESQUEMA CAJAMARQUILLA - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - PTAR LA ATARJEJA</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>42149210</p>	<p>44635830</p>			<p>OBRAS ETAPA 1 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FUE CULMINADO A OCTUBRE 2019, PENDIENTE DE PAGO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA. ETAPA 2 SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. LA OBRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE BASES PARA SU CONVOCATORIA.</p>
--	-------------------	------------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

137854	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, A.P DE SAN BENITO GRANDE, A.F LOS HIGALES DE CAMPOY, A.F 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACION - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	16/07/2010	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL A.H. ALTA PALOMA, A.P. SAN BENITO GRANDE, A.F. LOS HIGALES, A.F. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	5298037	8718609	LA PRESENTE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SE EFECTÚA DEBIDO A MEJORAS EFECTUADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (INCORPORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CUMPLIR EXIGENCIAS DEL ISO 18001 Y 14001), REDIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (INCREMENTO DE POTENCIA DE BOMBA DE AGUA DE 20 A 25 HP, AUMENTO DE CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 60 A 65 M <sup>3</sup> ), ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (PRECIOS DEL PERFIL ¿ 2009, ACTUALIZADOS A 2016), MEJORAS EN EL SISTEMA (IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ SCADA- PARA RESERVORIO Y CISTERNA, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN), CONSEGUIR DISPOSICIÓN DEL TERRENO (COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO), PRESENCIA DE INTERFERENCIAS (SE	01/01/2011	31/07/2011	INVERSIÓN	NO	06/06/2014	24/05/2017
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	HARÁ EXCAVACIÓN SIN ZANJA PARA CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ, ENTRE OTROS										
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.94	1	0.94	6169128	5305808	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA, DEBIDO A RETRASOS POR CAUSAS INHERENTES AL CONTRATISTA, FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA.	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION PARCIAL	
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.95	1	0.95	149675	278261	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA, DEBIDO A RETRASOS POR CAUSAS INHERENTES AL CONTRATISTA, FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA.	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION PARCIAL	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	302	302	302	2846497	2785675	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA, DEBIDO A RETRASOS POR CAUSAS INHERENTES AL CONTRATISTA, FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA.	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION PARCIAL	
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	67	67	67	942243	922109	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA, DEBIDO A RETRASOS POR CAUSAS INHERENTES AL CONTRATISTA, FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA.	INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA.	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION PARCIAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	67420474	102703563	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES TALES COMO LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO EN EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. ADEMÁS, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS, DEBIDO A QUE PARTE DE LAS HABILITACIONES NO CONTABAN CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN ALGUNOS COMPONENTES	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	05/07/2013	27/12/2016
--------	---	------------	---	----------	-----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	67651	538134			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	538134			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65671	538134			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65671	538134			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC MVCS RECEPCIONADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142171	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	18/10/2011	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	104978340	170636111	CAMBIO NO SUSTANCIAL S: INCREMENTO DE METRADOS EN: RESERVORIOS DEBIDO A LA VARIACIÓN DE VOLUMENES, EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; INCREMENTO DE PARTIDAS ASOCIADAS A IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	01/07/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	1	51070619	51003815	-	-	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	1	1	1	11532944	11517858	-	-	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	1402	1446	1402	78440910	78338304	OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE YA CONTABA CON EL SERVICIO, A LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES.	SE HA SENSIBILIZADO A PARTE DE LA POBLACIÓN OPOSITORA, NO LLEGÁNDOSE A COLOCAR LA TOTALIDAD DE LOS MEDIDORES PROYECTADOS.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	1466	1466	1466	62702979	62620960	OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN QUE YA CONTABA CON EL SERVICIO, A LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES.	SE HA SENSIBILIZADO A PARTE DE LA POBLACIÓN OPOSITORA, NO LLEGÁNDOSE A COLOCAR LA TOTALIDAD DE LOS MEDIDORES PROYECTADOS.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142737	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212- LIMA	18/07/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DE GESTIÓN OPERACIONAL	481283527	570599510	PRESTACIÓN ADICIONAL - REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE RESERVORIOS - INCREMENTO DE COSTOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2013	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2014	31/12/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE</li> <li>- REHABILITACIÓN DE RESERVIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN</li> <li>- REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA</li> <li>- REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO</li> <li>- EQUIPAMIENTO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</li> <li>- COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, INTERVENCIÓN SOCIAL Y CATASTRO TÉCNICO</li> <li>- EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</li> <li>- SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MONITOREO AMBIENTAL</li> <li>- ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO</li> </ul>	Porcentaje	51.50	99.32	82.57	566699226.21	471143896.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRA LOTE 1, RESTRICCIONES: A) AFECTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR INTERFERENCIA NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ENEL Y CÁLIDA; B) RESTRICCIONES EN LA REHABILITACIÓN DE RESERVIOS, POR OMISIONES E INDEFINICIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</li> <li>- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LOTE 2 EXISTEN RESTRICCIONES DE HASTA UN 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, DEBIDO A LOS DEFECTOS U OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</li> <li>- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LOTE 3, EXISTEN RESTRICCIONES EN 23 FRENTES DE TRABAJO POR DEFECTOS Y OMISIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EN LOS LOTES 1, 2 Y 3, SE HA GESTIONADO EXPEDIENTES POR VARIACIONES DE OBRAS CON LA FINALIDAD DE SUPERAR LOS ATRASOS DE LAS OBRAS, EN EL LOTE 1 SE HA APROBADO ONCE (11) EXPEDIENTES DE VARIACIONES DE OBRAS, EN EL LOTE 2, SE HA APROBADO SIETE (07) VARIACIONES DE OBRA, Y EN EL LOTE 3 SE HA APROBADO ONCE (11) VARIACIONES DE OBRA; EN EL CASO DEL LOTE 2 SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DOS (02) EXPEDIENTES DE VARIACIONES DE OBRA. BRAS.</li> <li>- EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SE PREVÉ LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA QUE SE HARÁ CARGO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO LIMA NORTE II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL COMITÉ DE INSPECCIÓN HA CULMINADO EN EL MES DE MARZO 2019; A PARTIR DE ESA FECHA HA INICIADO SUS LABORES DE SUPERVISIÓN LA EMPRESA CONSULTORA A QUIEN SE OTORGO LA BUENA PRO. PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, LA SUPERVISIÓN DEL LOTE 3, SE REALIZA MEDIANTE UN COMITÉ DE INSPECCIÓN, DEBIDO A QUE NO SE LOGRO LA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA SUPERVISORA. EL LOTE 3 HA CULMINADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA.</li> </ul>

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
144358	PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	26/07/2012	BRINDAR UNA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD A LAS FAMILIAS DE LAS HABILITACIONES QUE COMPRENDE EL CERCADO PUEBLO DE PACHACAMAC	545989	812803	OBRAS PROVISIONALES REFERENTES A ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA PERFORACIÓN DEL POZO	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.46	0.46	0.46	257221	257221	'OBRA PARALIZADA, DEBIDO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	'ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA	OBRA PARALIZADA . CONTRATO DE OBRA RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/12/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREA, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN LOS GRUPOS FAMILIARES QUE CONFORMAN EL ESQUEMA LOS ANGELES	18923849	34538051	INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES: LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO  EQUIPAMIENTO O ELECTROMECAÁNICO	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	SÍ	17/05/2013	17/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EJECUTADA POR PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EJECUTADA POR PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EJECUTADA POR PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	60054	243278			OBRA EJECUTADA POR PASLC-MVCS RECEPCIONADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	69237227	100964958	VARIACION DE LOS METRADOS DE LOS COMPONENTES DE RESERVORIOS, TUBERIAS, EQUIPAMIENTO O Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	01/07/2012	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	18/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	591395	596441			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	591395	596441			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	591395	596441			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	591395	596441			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
177553	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	17/12/2015	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES EL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN EL ESQUEMA RINCONADA	1026861497	1671210522	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/07/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	26/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESQUEMA PAMPLONA	Unidad	0	0	0	8450594	8450594	-	-	DEBIDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO SE DESARROLLA A TRAVES DE : ETAPA 1 FRENTE 1: LÍNEA OVNI FORD ETAPA 1 FRENTE 2: ESQUEMA VILLA MARÍA Y ESQUEMA NUEVA ESPERANZAD ETAPA 2: ESQUEMA PAMPLONA. ENCONTRÁNDOSE LA ETAPA 1 FRENTE 1, EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
	ESQUEMA VILLA MARÍA Y ESQUEMA NUEVA ESPERANZA	Unidad	0	0	0	20884303	20884303	'COMO CONSECUENCIA DEL 'ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19, SE RETRASO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA, DEBIDO A ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.	'SE INCORPORARON LOS COSTOS DE BIO SEGURIDAD EN EL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.	DEBIDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO SE DESARROLLA A TRAVES DE : ETAPA 1 FRENTE 1: LÍNEA OVNI FORD ETAPA 1 FRENTE 2: ESQUEMA VILLA MARÍA Y ESQUEMA NUEVA ESPERANZAD ETAPA 2: ESQUEMA PAMPLONA. ENCONTRÁNDOSE LA ETAPA 1 FRENTE 1, EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
	LÍNEA OVNI FORD	Porcentaje	5	54	49	58357968	49046265	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	DEBIDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO SE DESARROLLA A TRAVES DE : ETAPA 1 FRENTE 1: LÍNEA OVNI FORD ETAPA 1 FRENTE 2: ESQUEMA VILLA MARÍA Y ESQUEMA NUEVA ESPERANZA ETAPA 2: ESQUEMA PAMPLONA. ENCONTRÁNDOSE LA ETAPA 1 FRENTE 1, EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

188511	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	18/04/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTE ESTUDIO CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DEL A.H. HUAMPANI	8163108	15675272	A. INCREMENTO EN METRADOS EN COMPONENTES PROYECTADOS EN EL PIP MODIFICADO CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ASOCIADO PRINCIPALMENTE A MAYORES METRADOS EN RESERVORIO APOYADO RP-01, POZO PP-01, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN AGUA POTABLE. ASÍ COMO DEL COLECTOR DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. B. INCREMENTO EN PRECIOS. ASOCIADO A LA VARIACIÓN DE COSTOS POR EL ÍNDICE INFLACIONARIO. POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	01/09/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	01/03/2017
--------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	98	98	98	6411451	6355849	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYO LA CONSTATAción FÍSICA NOTARIAL, HABIENDOSE REMITIDO A LAS ÁREAS USUARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE BRINDANDO EL SERVICIO.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	99	100	100	2364955	2364955	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYO LA CONSTATAción FÍSICA NOTARIAL, HABIENDOSE REMITIDO A LAS ÁREAS USUARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE BRINDANDO EL SERVICIO.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	454	454	454	2762654.27	2762654.27	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYO LA CONSTATAción FÍSICA NOTARIAL, HABIENDOSE REMITIDO A LAS ÁREAS USUARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE BRINDANDO EL SERVICIO.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	454	454	454	3084513.19	3084513.19	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYO LA CONSTATAción FÍSICA NOTARIAL, HABIENDOSE REMITIDO A LAS ÁREAS USUARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE BRINDANDO EL SERVICIO.	OBRA EN FUNCIONAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

197833	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	22/07/2013	ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA	616398	1297282	LAS MODIFICACIONES CORRESPONDEN A CAMBIOS NO SUSTANCIALES, Y LA RAZÓN PRINCIPAL DEL INCREMENTO EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL: A. INCREMENTO DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, ASOCIADO AL NUEVO TRAZO DE LA TUBERÍA MATRIZ DE CONDUCCIÓN DE AGUA, UBICADA EN PARTE BAJA, EN ZONAS DE PAVIMENTO Y DE MAYOR LONGITUD QUE OFRECE MAYOR SEGURIDAD ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA ALTA POR INVASIONES.	14/01/2014	14/03/2014	INVERSIÓN	NO	07/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	74.16	74.16	74.16	1042086	1040906	1) OPOSICIÓN DE PARTE DE LOS POBLADORES QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 2) EL CONTRATISTA EN APLICACIÓN DEL ART. 153° DE LA LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO, HA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, HASTA QUE SE SOLUCIONE EL IMPASE PROVOCADO POR PARTE DE POBLADORES OPOSITORES.	SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA, QUE PERMITA QUE SE BRINDE EL SERVICIO SIN AFECTAR A LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS.	OBRA PARALIZADA. SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA, QUE PERMITA QUE SE BRINDE EL SERVICIO SIN AFECTAR A LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263732	ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253-254-255-258 Y 259 DISTRITOS: CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	27/12/2013	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	74785192	89650808	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: INCREMENTO DE METRADOS DEBIDO A VARIACIÓN EN VOLUMENES DE RESERVORIOS PROYECTADOS. REQUERIMIENTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMARAS DE BOMBEO DESAGUE EXISTENTE.	01/10/2013	30/03/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.91	1	0.92	27351127	28418436	PARALIZACION DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.91	1	0.92	18796910	18207155	PARALIZACION DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	3769	4625	4625	22265824	21567232	PARALIZACION DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL		
OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	4384	4805	4805	19622164	19006518	PARALIZACION DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278343	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NANA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	01/09/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	6806858	6806858	A LA FECHA NO SE CONCLUYE CON ESTUDIO DEFINITIVO NO PUDIENDO DETERMINAR VARIACIÓN EN MONTO DE INVERSIÓN	01/10/2014	30/04/2015	INVERSIÓN	Sí	30/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	21664122	15915988			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	21664122	15915988			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	21664122	15915988			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	15/06/2015	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES DIARREICAS Y GASTROENTERITIS EN LAS HABILITACIONES REZAGADAS DEL SECTOR 4 DEL VALLE AMAUTA	3264294	3264294	-	01/07/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	100589.69	74794.32	-	-	OBRA EJECUTADA A CARGO DEL PASLC - MVCS CULMINADA		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	100589.69	74794.32	-	-	OBRA EJECUTADA A CARGO DEL PASLC - MVCS CULMINADA		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

305737	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y PARA EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI - CERCADO DE LIMA	30/12/2014	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LOS A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y EL A.H. LUIS PARDO- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL A.H. RAMON CARCAMO SECTORES II Y VI- CERCADO DE LIMA	1554516	2509385	01/10/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	17/12/2015	06/07/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

LAS VARIACIONES ENCONTRADAS EN LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SON CONSIDERADAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES REFERENTES AL INCREMENTO DE METRADOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES II Y VI A 679.74 ML; ASÍ COMO EL CASO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 401.02 M. POR OTRO LADO, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL A.H. RIVERA DE CAMPOY A 319.71 Y EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (INC. MICROMEDICIÓN) Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 186 UND Y 343 UND RESPECTIVAMENTE, SE HA REDUCIDO LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. LA RIVERA DE CAMPOY Y LUIS PARDO A 58 UND Y LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. RAMÓN CÁRCAMO A 1,229.90M

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	85903	211943			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	85903	211943			OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312093	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	11/01/2016	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN LOS POBLADORES DE LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA	37741072	37741072		01/03/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	Sí	11/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	36039029	22022901			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	36039029	22022901			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	36039029	22022901			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	36039029	22022901			OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL PASLC-MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

325600	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 - CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	30/12/2015	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	84725611	84725611		01/01/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	05/11/2016	
--------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	423523	423523	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1238-2020-EEDEF, DE FECHA 17.12.2020, SE REMITIÓ LA CONSULTORA EL INFORME TÉCNICO N° 980-2020-EEDEF/RCC DONDE SE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO. ACTUALMENTE EL CONSULTOR SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDADES FALTANTES AL INFORME FINAL PARA CIERRE DEL PROYECTO, CONFORME A LA REUNIÓN VIRTUAL LLEVADA EL 18.12.2020.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	423523	423523	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1238-2020-EEDEF, DE FECHA 17.12.2020, SE REMITIÓ LA CONSULTOR EL INFORME TÉCNICO N° 980-2020-EEDEF/RCC DONDE SE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO. ACTUALMENTE EL CONSULTOR SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDADES FALTANTES AL INFORME FINAL PARA CIERRE DEL PROYECTO, CONFORME A LA REUNIÓN VIRTUAL LLEVADA EL 18.12.2020.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	423523	423523	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1238-2020-EEDF, DE FECHA 17.12.2020, SE REMITIO LA CONSULTOR EL INFORME TÉCNICO N° 980-2020-EEDF/RCC DONDE SE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO. ACTUALMENTE EL CONSULTOR SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDADES FALTANTES AL INFORME FINAL PARA CIERRE DEL PROYECTO, CONFORME A LA REUNIÓN VIRTUAL LLEVADA EL 18.12.2020.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	423523	423523	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1238-2020-EEDF, DE FECHA 17.12.2020, SE REMITIO LA CONSULTOR EL INFORME TÉCNICO N° 980-2020-EEDF/RCC DONDE SE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO. ACTUALMENTE EL CONSULTOR SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDADES FALTANTES AL INFORME FINAL PARA CIERRE DEL PROYECTO, CONFORME A LA REUNIÓN VIRTUAL LLEVADA EL 18.12.2020.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
329308	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	30/11/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	4715628	4715628	-	01/01/2016	30/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	03/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	62239	62239	-	-	ACTUALMENTE, EL CONSULTOR ESTÁ REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	62239	62239	-	-	ACTUALMENTE, EL CONSULTOR ESTÁ REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	62239	62239	-	-	ACTUALMENTE, EL CONSULTOR ESTÁ REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	62239	62239	-	-	ACTUALMENTE, EL CONSULTOR ESTÁ REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346236	REHABILITACION DE LA TUBERIA MATRIZ DE DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	03/06/2016	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 100 AL 110	8582383	8582383	31,558,560.86	01/12/2016	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	31/05/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	185308	69404	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS 015-2019-GPO, DE FECHA 01.02.2019, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 098-2017-SEDAPAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

348816	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACION DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - DISTRITO CALLAO		30/01/2017	RIESGO DE COLAPSO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRODUCIRÁ POSIBLES ANIEGOS DE AGUAS RESIDUALES EN LOS A.H. SARITA COLONIA, ACAPULCO Y TIWINZA		2088826	15288588	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. INCORPORACIÓN DE COMPONENTES DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA, ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL.	01/04/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	10/07/2017	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>				
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	2	98	92	13649579	14047037	'PARALIZACIÓN DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN EJECUCION				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376858	INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN PARTE DE LOS SECTORES ESTE Y OESTE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ROSA DE VILLA DEL ESQUEMA LAS LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO	19/04/2017	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ROSA DE VILLA	3222709	3517315	-	01/07/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	21/02/2018	

COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	65744	57231	-	-	OBRA EJECUTADA POR EL PASLC-MVCS RECEPCIONADA



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2031099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES	13/02/2007	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS, EN LAS HABILITACIONES QUE CONFORMAN EL PROYECTO	58764742	59939754	-	01/12/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	29/03/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	822655	652517	0	0	A LA FECHA EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE SCADA ESTA PENDIENTE DEL ENVÍO DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR EL EDP. UNA VEZ APROBADO POR EL EDP, EL CONSULTOR HM&EME DEBERÁ CULMINAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	822655	652517	0	0	A LA FECHA EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE SCADA ESTA PENDIENTE DEL ENVÍO DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR EL EDP. UNA VEZ APROBADO POR EL EDP, EL CONSULTOR HM&EME DEBERÁ CULMINAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	822655	652517	0	0	A LA FECHA EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE SCADA ESTA PENDIENTE DEL ENVÍO DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR EL EDP. UNA VEZ APROBADO POR EL EDP, EL CONSULTOR HM&EME DEBERÁ CULMINAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS.

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	822655	652517	0	0	A LA FECHA EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE SCADA ESTA PENDIENTE DEL ENVÍO DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR EL EDP. UNA VEZ APROBADO POR EL EDP, EL CONSULTOR HM&EME DEBERÁ CULMINAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS.
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2031100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN.	16/07/2007	REDUCIR LAS FRECUENTES INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS	68396660	68396660	-	01/01/2021	31/10/2021	INVERSIÓN	Sí	09/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	210746	210746	0	0	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 1061-2020-EDEF/ACA, DE FECHA 30.12.2020 EL INSPECTOR DE ESTUDIO RECOMIENDA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL INFORME N° 04.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	210746	210746	0	0	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 1061-2020-EDEF/ACA, DE FECHA 30.12.2020 EL INSPECTOR DE ESTUDIO RECOMIENDA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL INFORME N° 04.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	210746	210746	0	0	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 1061-2020-EDEF/ACA, DE FECHA 30.12.2020 EL INSPECTOR DE ESTUDIO RECOMIENDA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL INFORME N° 04.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	210746	210746	0	0	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 1061-2020-EDEF/ACA, DE FECHA 30.12.2020 EL INSPECTOR DE ESTUDIO RECOMIENDA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL INFORME N° 04.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2262477	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALEN Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	30/09/2019	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO, ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	62528854	64369397	-	01/10/2019	31/10/2020	INVERSIÓN	Sí	28/10/2015	
---------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1395514	702586	0	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 120-2020-GPO DE FECHA 29.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1395514	702586	0	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 120-2020-GPO DE FECHA 29.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1395514	702586	0	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 120-2020-GPO DE FECHA 29.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1395514	702586	0	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 120-2020-GPO DE FECHA 29.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	---------	--------	---	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280305	CREACION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2. LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12/02/2019	OBTENER UNA ADECUADA CALIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EFLUENTES DE LAS PURGAS DE LOS DECANTADORES DESCARGADOS AL RÍO RIMAC, REDUCIENDO LA CONTAMINACIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA PRESENTES EN LOS EFLUENTES	17449334	17449334	-	01/04/2019	31/08/2020	INVERSIÓN	Sí	29/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	570669	627245	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1284-2020-EDEF, ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DE FECHA 30.12.2020, SE REMITE AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES FORMULAS AL 1ER LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL (INFORME N°06).		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2280509	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS PUENTE PIEDRA PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		23/04/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ATENCION DE USUARIOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE EXPANSION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL	38706886	38706886	-	01/05/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	15/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	1271601	1108424	RESPECTO AL SFL SE MENCIONA QUE, EL ESTUDIO SE DESARROLLO EN LOS 20,000 M2, LOS CUALES FIGURAN EN REGISTROS PUBLICOS A NOMBRE DE SEDAPAL; SIN EMBARGO, A LA FECHA EXISTEN PROBLEMAS JUDICIALES CON TERCEROS, POR LA INVASION DE 2,954.03 M2, DE LOS CUALES 267.04 M2 SE ENCUENTRAN CONSTRUIDO.	-	A LA FECHA SE TIENE APROBADO LA CONSISTENCIA POR PARTE DEL EEPRE, EN EL CUAL SE INCLUYE LOS COSTOS POR SENCICO Y POR LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. MEDIANTE CARTA 1236-2020-EEDEF DE FECHA 16.12.2020, SE SOLICITÓ AL CONSULTOR LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN, PREVISTO PARA ENERO DE 2021.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2286612	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 348, 349 Y 351 - COLLIQUE - EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	02/01/2020	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS)	97227929	155625984	-	01/04/2020	31/10/2021	INVERSIÓN	Sí	23/07/2016	05/11/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1394457	796044	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 123-2020-GPO, DE FECHA 05.11.2020, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1394457	796044	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 123-2020-GPO, DE FECHA 05.11.2020, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1394457	796044	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 123-2020-GPO, DE FECHA 05.11.2020, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1394457	796044	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 123-2020-GPO, DE FECHA 05.11.2020, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2302784	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA- DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	11/07/2017	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DOTAR DE EFICIENTES SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA, CARABAYLLO, SAN MARTIN DE PORRES Y VENTANILLA	236816855	236816855	-	01/01/2018	31/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	29/05/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1886980	1733580	-	-	MEDIANTE CARTA N° CES 045-2020 EV/EC, RECEPCIONADA EL 02.12.2020, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N° 12 (INFORME FINAL) DEL PROYECTO. A LA FECHA SE ENCUESTRA EN REVISIÓN.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1886980	1733580	-	-	MEDIANTE CARTA N° CES 045-2020 EV/EC, RECEPCIONADA EL 02.12.2020, EL CONSULTOR HACE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N° 12 (INFORME FINAL) DEL PROYECTO. A LA FECHA SE ENCUESTRA EN REVISIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2305226	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES- SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	30/12/2015	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO NUEVAS HABILITACIONES - SARGENTO LORES	15628262	48613537	-	01/01/2020	24/12/2020	INVERSIÓN	Sí	26/06/2018	14/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	428304	411984	-	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 2526-2020-EEDEF DE FECHA 14.12.2020, EL EEDEF REMITIÓ AL EO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES ¿ DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO¿, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID19¿ E INCLUSIÓN DE TRIBUTOS AL SENCICO.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	428304	411984	-	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 2526-2020-EEDEF DE FECHA 14.12.2020, EL EEDEF REMITIÓ AL EO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES ¿ DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO¿, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID19¿ E INCLUSIÓN DE TRIBUTOS AL SENCICO.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	428304	411984	-	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 2526-2020-EEDEF DE FECHA 14.12.2020, EL EEDEF REMITIÓ AL EO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES ¿ DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO¿, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID19¿ E INCLUSIÓN DE TRIBUTOS AL SENCICO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	428304	411984	-	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 2526-2020-EEDEF DE FECHA 14.12.2020, EL EEDEF REMITIÓ AL EO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES ¿ DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO¿, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID19¿ E INCLUSIÓN DE TRIBUTOS AL SENCICO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2305264	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	15/02/2016	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN EL ESQUEMA PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA, EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA	43292769	63037935	-	01/01/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	Sí	04/10/2016	05/11/2020
---------	--	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	431796	113041	-	-	CON FECHA 05.11.2020, SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 122-2020-GPO, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA¿.
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	431796	113041	-	-	CON FECHA 05.11.2020, SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 122-2020-GPO, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA¿.
	OBRAS GENERALES - OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	431796	113041	-	-	CON FECHA 05.11.2020, SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 122-2020-GPO, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA¿.

	OBRAS SECUNDARIAS	Unidad	0	0	0	431796	113041	-	-	CON FECHA 05.11.2020, SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 122-2020-GPO, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA¿.
--	-------------------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2305620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO - SECTOR 309. DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/04/2018	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN EL ESQUEMA VALLECITO BAJO ¿ SECTOR 309	74266975	74266975	-	01/11/2018	31/07/2021	INVERSIÓN	Sí	17/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	84441	155472	0	0	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL INFORME N°05 (REV.05).		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	84441	155472	0	0	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL INFORME N°05 (REV.05).		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	84441	155472	0	0	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL INFORME N°05 (REV.05).		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	84441	155472	0	0	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL INFORME N°05 (REV.05).		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309364	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO DE LA MOLINA	22/11/2016	EL OBJETIVO CENTRAL CONSISTE EN BRINDAR UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11669434	11669434	-	01/07/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	171974	171974	-	-	A LA FECHA, SE HAN APROBADO 6 ENTREGABLES DE UN TOTAL DE 8. ESTA PENDIENTE APROBAR EL INFORME FINAL Y EL INFORME DE CONSISTENCIA CON EL FORMATO N° 08-A.		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	171974	171974	-	-	A LA FECHA, SE HAN APROBADO 6 ENTREGABLES DE UN TOTAL DE 8. ESTA PENDIENTE APROBAR EL INFORME FINAL Y EL INFORME DE CONSISTENCIA CON EL FORMATO N° 08-A.		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POABLE	Unidad	0	0	0	171974	171974	-	-	A LA FECHA, SE HAN APROBADO 6 ENTREGABLES DE UN TOTAL DE 8. ESTA PENDIENTE APROBAR EL INFORME FINAL Y EL INFORME DE CONSISTENCIA CON EL FORMATO N° 08-A.		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	171974	171974	-	-	A LA FECHA, SE HAN APROBADO 6 ENTREGABLES DE UN TOTAL DE 8. ESTA PENDIENTE APROBAR EL INFORME FINAL Y EL INFORME DE CONSISTENCIA CON EL FORMATO N° 08-A.		



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395. DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/03/2018	POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	423870877	423870877		01/07/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1593227	1593227	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1214-2020-EEDEF DEL 16.12.2020, SE APROBÓ EL INFORME N° 11.		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1593227	1593227	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1214-2020-EEDEF DEL 16.12.2020, SE APROBÓ EL INFORME N° 11.		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1593227	1593227	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1214-2020-EEDEF DEL 16.12.2020, SE APROBÓ EL INFORME N° 11.		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1593227	1593227	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1214-2020-EEDEF DEL 16.12.2020, SE APROBÓ EL INFORME N° 11.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321941	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR ELESUPURU DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	30/10/2019	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR ELESUPURU DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	11837609	14211936	-	01/12/2019	30/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	14/03/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	113400	113400	-	-	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	113400	113400	-	-	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322476	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO, FRENTE 1 - DISTRITO EL AGUSTINO	24/07/2017	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES A.H. CERRO EL AGUSTINO, A.H. CERRO EL INDEPENDIENTE, A.H. SAN PEDRO DE ATE, A.H. SANTA CLARA DE BELLA LUZ, P.J. SANTA ISABEL, A.H. MARGINAL SAN PEDRO, DEL DISTRITO DEL AGUSTINO	51670381	51670381	-	01/10/2017	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	354713	309184	MEDIANTE CARTA CES-030-2020-F1 RV/LL/TC, DE FECHA 22.12.2020, EL CONSULTOR PRESENTA EL INFORME N° 02 (REV.1), LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CUYO DOCUMENTO ESTÁ EN REVISIÓN A LA FECHA.	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	354713	309184	MEDIANTE CARTA CES-030-2020-F1 RV/LL/TC, DE FECHA 22.12.2020, EL CONSULTOR PRESENTA EL INFORME N° 02 (REV.1), LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CUYO DOCUMENTO ESTÁ EN REVISIÓN A LA FECHA.	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	354713	309184	MEDIANTE CARTA CES-030-2020-F1 RV/LL/TC, DE FECHA 22.12.2020, EL CONSULTOR PRESENTA EL INFORME N° 02 (REV.1), LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CUYO DOCUMENTO ESTÁ EN REVISIÓN A LA FECHA.	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	354713	309184	MEDIANTE CARTA CES-030-2020-F1 RV/LL/TC, DE FECHA 22.12.2020, EL CONSULTOR PRESENTA EL INFORME N° 02 (REV.1), LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, CUYO DOCUMENTO ESTÁ EN REVISIÓN A LA FECHA.	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2322477	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2 - DISTRITO EL AGUSTINO	24/07/2017	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES A.H. AMAUTA SECTOR I, A.H AMAUTA SECTOR II A.-H. 7 DE OCTUBRE (ZONA 1 A LA ZONA 5), DEL DISTRITO DEL AGUSTINO	48788698	48788698	-	01/10/2017	30/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2018	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	387537	330023	MEDIANTE CARTA N° 1270-2020-EEDEF, DE FECHA 28.12.2020, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME N° 02 (REV.0).	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	387537	330023	MEDIANTE CARTA N° 1270-2020-EEDEF, DE FECHA 28.12.2020, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME N° 02 (REV.0).	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	387537	330023	MEDIANTE CARTA N° 1270-2020-EEDEF, DE FECHA 28.12.2020, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME N° 02 (REV.0).	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	387537	330023	MEDIANTE CARTA N° 1270-2020-EEDEF, DE FECHA 28.12.2020, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME N° 02 (REV.0).	LAS OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS Y EL INFORME APROBADO.	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2323912	CREACION DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL, LA ATARJEA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA		04/01/2018	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO SE DEFINE COMO EFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL	13415643	13415643	-	01/03/2018	28/02/2019	INVERSIÓN	Sí	30/09/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	472697	472697	-	-	A TRAVÉS DEL INFORME TÉCNICO N° 1032-2020-EEDEF/KLD DE FECHA 29.DIC.2020 SE SUSTENTA LA CONVENIENCIA DE CONTINUAR CON EL CONTRATO N° 127-2019-SEDAPAL, A FIN DE CONTINUAR CON LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS Y LA ADENDA N° 02 PARA FORMALIZAR LA PRORROGA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR EL PERÍODO ESTIMADO DE TRESCIENTOS CINCUENTA (350) DÍAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL 23.JUN.2020 HASTA EL 07.JUN.2021.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330631	CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	21/04/2017	SUFICIENTES CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE SEDAPAL, DISTRITO DE VENTANILLA	11458475	11458475	-	01/07/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	Sí	18/03/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	UNIDAD OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	835474	835474	-	-	EL CONSULTOR CONTINUA ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS AL COMPONENTE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, CORRESPONDIENTES AL INFORME FINAL N° 06.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2361356	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	16/01/2018	EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE DERIVACIÓN EN EL CANAL EXISTENTE QUE DESCARGA DIRECTAMENTE AL RÍO RÍMAC. ADEMÁS, SE HA PREVISTO LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DN 1000 Y 1200 MM DE MATERIAL HDPE QUE DESCARGARÁ LLEVARÁ LOS SEDIMENTOS AL CANAL EXISTENTE DEL DREN SUR, EL CUAL LLEVARÁ ESTOS SEDIMENTOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS.	10568239	10568239	-	01/01/2018	31/03/2019	INVERSIÓN	Sí	13/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	171709	171709	-	-	CON RESPECTO AL SANEAMIENTO, EL ESPS REMITE AL EDEF MEMORANDO N° 1060-2020-ESPS, SOLICITANDO MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANO PERIMÉTRICO Y DE UBICACIÓN, ASÍ COMO LA REPROGRAMACIÓN DE LA FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2361410	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACCOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	16/01/2018	EL CANAL 3 Y 6 SON LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO DE MARCAPOMACCOCHA MARCA III, CUYO OBJETIVO ES ABASTECER AL EMBALSE DE ANTACOTO, EL CUAL ES EL PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE LIMA EN EL PERIODO DE ESTIAJE	11769862	11769862	-	01/08/2019	30/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	22/04/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES	Unidad	0	0	0	649548	649548	-	-	EL ESPS HA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL; SIN EMBARGO, MEDIANTE MEMORANDO N° 1167-2020-ESPS ADVIERTE UNA DISCREPANCIA ENTRE EL ÁREA DE LOS CANALES 3 Y 6 QUE HAN SIDO MATERIA DE ESTUDIO POR PARTE DEL CONSORCIO YAULI Y LA QUE SE HA OBTENIDO TRAS EL REPLANTEO DE LAS ÁREAS REALIZADO POR EL ESPS. AL RESPECTO, SE HAN REALIZADO LAS COORDINACIONES DEL CASO CON EL CONSULTOR Y EL ESPS, A EFECTOS DE ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL ESPS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2389329	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2018	EFICIENTE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ESQUEMA LOS CHANCAS y LA ENCALADA, DISTRITOS DE SANTA ANITA Y EL AGUSTINO	72813398	131902002	-	01/10/2018	31/03/2020	INVERSIÓN	Sí	21/05/2019	28/12/2020
---------	--	------------	--	----------	-----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	857270	857270	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 158-2020-GPO, LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO; ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS LA ENCALADA, DISTRITOS SANTA ANITA Y EL AGUSTINO¿.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	857270	857270	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 158-2020-GPO, LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO; ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS LA ENCALADA, DISTRITOS SANTA ANITA Y EL AGUSTINO¿.

	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	857270	857270	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 158-2020-GPO, LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS LA ENCALADA, DISTRITOS SANTA ANITA Y EL AGUSTINO¿.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	857270	857270	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 158-2020-GPO, LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS LA ENCALADA, DISTRITOS SANTA ANITA Y EL AGUSTINO¿.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2395479	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14/08/2018	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES POR LA PTAR JOCKEY SE RECUPERARÁ Y MEJORARÁ SU CAUDAL DE DISEÑO DE 20LTS A FIN DE QUE PUEDA REGARSE LAS ÁREAS VERDES DEL JOCKEY CLUB DEL PERU, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE USUFRUCTO ENTRE AMBAS ENTIDADES (SEDPAL Y JOCKEY)	6624567	6624567	-	01/07/2019	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	03/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1770	1770	-	-	MEDIANTE CARTA N° 010-2020-CONSORCIO.SYL/RL DE FECHA 04.12.2020 EL CONSULTOR PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2396742	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18/05/2018	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL INCLUSIVE EN LAS HORAS DE MAXIMA DEMANDA, CONDUCIENDO ADECUADAMENTE LAS AGUAS RESIDUALES POR EL COLECTOR 6, A FIN DE EVITAR AFECTACIONES A LA POBLACION ADYACENTE Y/O CIRCULANTE Y DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O DEL ESTADO.	12637689	12637689	-	01/10/2018	31/10/2019	INVERSIÓN	Sí	20/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	193967	193967	-	-	CONTINÚAN OBSERVADOS EL INFORME N°03 E INFORME FINAL (INFORME N°04). EL CONSULTOR SE ENCUENTRA INMERSO EN ATRASO INJUSTIFICADO. TODA VEZ QUE EL PLAZO VENCIO EL 17.12.2019.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2403494	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	31/10/2019	INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8924382	6456904	-	01/11/2019	31/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	14/01/2019	21/10/2020
---------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	168234	168233	-	-	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS N° 112-2020-GPO DE FECHA 21.10.2020, SE RESOLVIÓ APROBAR LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS N° 153-2019-GPO DE FECHA 06.12.2019, LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19¿ EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF Y LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO ¿ DISTRITO CERCADO DE LIMA¿, CUYO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A S/. 9 002 952.65 (NUEVE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 65/100 SOLES), CON PRECIOS VIGENTES AL 30.06.2020, INCLUYE GASTOS GENERALES, UTILIDAD, I.G.V. Y CONTRIBUCIÓN AL SENCICO</p>

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	168234	168233	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS N° 112-2020-GPO DE FECHA 21.10.2020, SE RESOLVIÓ APROBAR LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS N° 153-2019-GPO DE FECHA 06.12.2019, LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19¿ EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF Y LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO ¿ DISTRITO CERCADO DE LIMA¿, CUYO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A S/. 9 002 952.65 (NUEVE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 65/100 SOLES), CON PRECIOS VIGENTES AL 30.06.2020, INCLUYE GASTOS GENERALES, UTILIDAD, I.G.V. Y CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	31/12/2020	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO, ES LA DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	57475877	57475877		01/12/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	22/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	787220	590840	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1178-2020-EEDEF, DE FECHA 18.12.2020, EL EEDEF SOLICITA A LUZ DEL SUR, LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LA ESTRUCTURA DE UNA RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	787220	590840	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1178-2020-EEDEF, DE FECHA 18.12.2020, EL EEDEF SOLICITA A LUZ DEL SUR, LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LA ESTRUCTURA DE UNA RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	787220	590840	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1178-2020-EEDEF, DE FECHA 18.12.2020, EL EEDEF SOLICITA A LUZ DEL SUR, LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LA ESTRUCTURA DE UNA RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	787220	590840	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1178-2020-EEDEF, DE FECHA 18.12.2020, EL EEDEF SOLICITA A LUZ DEL SUR, LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LA ESTRUCTURA DE UNA RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2403500	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	31/10/2019	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DE LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA SUREÑOS	1423144	1898315	-	01/02/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	Sí	14/06/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	79	79	659106	654691	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	'REACTIVACIÓN DE LA OBRA CO PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA RECEPCIONADA		
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	79	79	1085845	1081430	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	'REACTIVACIÓN DE LA OBRA CO PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA RECEPCIONADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A. H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/01/2020	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DE LA POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO	72605324	72202522	-	01/03/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	Sí	22/12/2015	28/10/2020



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1266496	623462	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 119-2020-GPO DE FECHA 28.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1266496	623462	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 119-2020-GPO DE FECHA 28.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1266496	623462	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 119-2020-GPO DE FECHA 28.10.2020 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.

	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1266496	623462	-	-	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 119-2020-GPO DE FECHA 28.10.2020 SE APROBO LA INCORPORACIÓN AL VALOR REFERENCIAL DE OBRA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO 103-2020-EF.
--	-------------------------------------	--------	---	---	---	---------	--------	---	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403505	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	17/12/2019	BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS POBLADORES DE LOS A.H CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS	45434080	65118472	-	01/12/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/01/2012	25/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	374240	374240	0	0	MEDIANTE MEMORANDO N° 2377-2020-EEDEF DE FECHA 07.12.2020, SE ENVÍA AL EQUIPO OBRAS EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE S/ 67,728,132.84.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	374240	374240	0	0	MEDIANTE MEMORANDO N° 2377-2020-EEDEF DE FECHA 07.12.2020, SE ENVÍA AL EQUIPO OBRAS EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE S/ 67,728,132.84.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	374240	374240	0	0	MEDIANTE MEMORANDO N° 2377-2020-EEDEF DE FECHA 07.12.2020, SE ENVÍA AL EQUIPO OBRAS EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE S/ 67,728,132.84.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	374240	374240	0	0	MEDIANTE MEMORANDO N° 2377-2020-EEDEF DE FECHA 07.12.2020, SE ENVÍA AL EQUIPO OBRAS EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE S/ 67,728,132.84.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/12/2018	REDUCIR LA FRECUENTE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ESTOMACALES Y DERMATOLÓGICAS; EN EL DISTRITO DE LURIN	478734014	478734014	-	01/05/2019	30/04/2022	INVERSIÓN	Sí	28/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	84668	44001	-	-	ACTUALMENTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, A CARGO POR UNOPS
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	84668	44001	-	-	ACTUALMENTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, A CARGO POR UNOPS
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	84668	44001	-	-	ACTUALMENTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, A CARGO POR UNOPS
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	84668	44001	-	-	ACTUALMENTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, A CARGO POR UNOPS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2412962	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219, 366, 367, 389, 390, 391, 392 Y 393 - PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	29/05/2018	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES HIDRÁULICOS 219, 366, 367, 389, 390, 391, 392 Y 393, PARA ATENCIÓN DE LAS NUEVAS HABILITACIONES, EN PUENTE PIEDRA Y ANCON	67527832	67527832	-	01/11/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	18/10/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	477827	477827	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1267-2020-EEDEF ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23.12.2020, SE NOTIFICA AL CONSULTOR, LAS OBSERVACIONES AL INFORME N°06 (REV. D).		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	477827	477827	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1267-2020-EEDEF ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23.12.2020, SE NOTIFICA AL CONSULTOR, LAS OBSERVACIONES AL INFORME N°06 (REV. D).		
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	477827	477827	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1267-2020-EEDEF ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23.12.2020, SE NOTIFICA AL CONSULTOR, LAS OBSERVACIONES AL INFORME N°06 (REV. D).		
OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	477827	477827	-	-	MEDIANTE CARTA N° 1267-2020-EEDEF ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23.12.2020, SE NOTIFICA AL CONSULTOR, LAS OBSERVACIONES AL INFORME N°06 (REV. D).			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2413014	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		20/08/2018	MEJORAR LA CAPACIDAD DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES 411, 413 Y 416	3210931	3210931	-	01/12/2018	30/09/2019	INVERSIÓN	Sí	06/07/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	395647	395647	-	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 863-2020-EGASE RECIBIDA EL 18.12.2020, EL EGASE ADJUNTA INFORME CON OBSERVACIONES A LA FTA DEL PROYECTO.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2413676	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/05/2018	AMPLIAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MANCHAY 2DA ETAPA, PARA REDUCIR EL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIA Y DE LA PIEL EN LA POBLACIÓN	283626108	283626108	-	01/07/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	Sí	23/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1202077	894301	0	0	MEDIANTE CARTA N° 1256-2020-EEDEF DEL 21.12.2020, SE REMITE AL CONSULTOR LA CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 06, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N° 0989-2020-EEDEF-ACA.
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1202077	894301	0	0	MEDIANTE CARTA N° 1256-2020-EEDEF DEL 21.12.2020, SE REMITE AL CONSULTOR LA CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 06, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N° 0989-2020-EEDEF-ACA.
	OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	1202077	894301	0	0	MEDIANTE CARTA N° 1256-2020-EEDEF DEL 21.12.2020, SE REMITE AL CONSULTOR LA CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 06, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N° 0989-2020-EEDEF-ACA.
	OBRAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1202077	894301	0	0	MEDIANTE CARTA N° 1256-2020-EEDEF DEL 21.12.2020, SE REMITE AL CONSULTOR LA CONFORMIDAD AL INFORME DE AVANCE N° 06, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N° 0989-2020-EEDEF-ACA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2423757	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10/10/2018	LA INTERVENCIÓN SE SUSTENTA EN QUE EL EMISOR VENECIA SE ENCARGA DE DESCARGA LOS DESAGÜES TRATADOS EN LA PTAR SAN JUAN Y DEBIDO AL OLEAJE ANÓMALO QUE SE PRESENTA HASTA LA ROMPIENTE ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE QUE EVITE EL COLAPSO DEL EMISOR	39138625	39138625	-	01/03/2019	30/04/2021	INVERSIÓN	Sí	03/09/2019	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	1303171	1303171	-	-	MEDIANTE CARTA N° 117-2020-GPO, LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS SOLICITA A LA DGAA EVALUACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PROVENIENTE DEL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN: ¿RENOVACIÓN DEL EMISOR; EN EL (LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA¿.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2429851	CONSTRUCCION DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TUNEL 2 AL RIO CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	02/05/2019	EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE DERIVACIÓN EN EL CANAL EXISTENTE QUE DESCARGA DIRECTAMENTE AL RIO RÍMAC. ADEMÁS, SE HA PREVISTO LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DN 1000 Y 1200 MM DE MATERIAL HDPE QUE DESCARGARÁ LLEVARÁ LOS SEDIMENTOS AL CANAL EXISTENTE DEL DREN SUR, EL CUAL LLEVARÁ ESTOS SEDIMENTOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS	2199268	2199268	-	01/09/2018	30/11/2019	INVERSIÓN	Sí	13/02/2020	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	UNIDAD OBRAS GENERALES CULMINADAS	Unidad	0	0	0	298584	298584	-	-	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 976-2020-EDEF/GPC DE FECHA 15.12.2020 SE APRUEBA LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE N° 03.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2446038	REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	02/05/2019	MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO (LOGRAR EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO)	34284905	33833025	ACTUALIZACION DE COSTOS DE ACUERDO A CONTRATOS DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA	01/07/2019	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	17/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS GENERALES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	87	28982421	30362752	'PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	REACTIVACIÓN DE LA OBRA CON PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA EN EJECUCION		

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: