



Memorando N° 406 -2021-GF

A : Jaime Molina Vilchez
Jefe Equipo Gestión Institucional

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 13 de octubre 2021

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión Financiera – MVCS al mes de setiembre 2021, de la Gerencia de Finanzas.

Atentamente,


Juan Calderon Llaguente
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 30 de Setiembre año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Setiembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		169 146 911	1 503 249 025	1 459 037 006
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		12 016 448	90 769 442	84 652 737
Servicios Colaterales		6 088 411	33 558 236	17 555 462
Descuentos Concedidos		(4 397 731)	(39 442 011)	(75 165 429)
	24	<u>182 854 039</u>	<u>1 588 134 692</u>	<u>1 486 079 776</u>
Otros Ingresos - DL 148	25	0	485 521	1 562 222
		<u>0</u>	<u>485 521</u>	<u>1 562 222</u>
		<u>182 854 039</u>	<u>1 588 620 213</u>	<u>1 487 641 998</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(107 366 195)	(963 656 902)	(912 465 885)
Costo de Servicio Colaterales		(2 530 335)	(17 552 403)	(24 901 998)
		<u>(109 896 530)</u>	<u>(981 209 305)</u>	<u>(937 367 883)</u>
Ganancia bruta		72 957 509	607 410 908	550 274 115
Gastos de Ventas		(9 531 047)	(189 950 150)	(185 697 922)
Gastos de Administración		(18 507 075)	(161 509 542)	(146 741 277)
Otros Ingresos operativos	25	23 101 581	333 249 594	155 778 508
Otros Egresos Operativos ANF		(4 377 461)	(32 164 878)	(43 776 785)
Ganancia operativa		<u>63 643 507</u>	<u>557 035 932</u>	<u>329 636 573</u>
Ingresos financieros	26	2 244 266	24 308 785	40 736 784
Gastos financieros	26	(23 615 548)	(197 917 216)	(126 149 804)
Diferencia de Cambio Neta	27	(18 894 709)	(83 136 844)	(69 348 503)
Resultado antes del impuesto a las ganancias		<u>23 377 516</u>	<u>300 290 657</u>	<u>174 875 050</u>
Impuesto a las ganancias		(5 970 356)	(60 180 046)	(71 809 609)
Resultado después de impuesto		<u>17 407 160</u>	<u>240 110 611</u>	<u>103 065 441</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado integral del año		<u>17 407 160</u>	<u>240 110 611</u>	<u>103 065 441</u>

Fuente : Sistema SAP FI del 11.10.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de Setiembre año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 30 de Setiembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Periodo del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
Ingresos Netos	24	182 854 039	1 588 134 692	1 486 079 776
Servicio de agua y alcantarillado		169 146 911	1 503 249 025	1 459 037 006
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		12 016 448	90 769 442	84 652 737
Servicios colaterales		6 088 411	33 558 236	17 555 462
Descuentos Concedidos		(4 397 731)	(39 442 011)	(75 165 429)
Producción inmovilizada		34 546 466	265 151 562	189 959 143
Inmuebles, maquinarias y equipo		34 546 466	265 151 562	189 959 143
TOTAL PRODUCCION		217 400 505	1 853 286 254	1 676 038 919
Consumo		110 263 086	904 874 250	861 986 916
Compra de agua potable		12 782 718	64 256 220	75 258 764
Compra de suministros diversos		1 371 121	11 133 272	9 672 555
Costos vinculados con las compras		1 260	13 448	8 368
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		1 847 133	(3 795 298)	1 185 663
(+/-) Variación suministros diversos		(46 920)	(21 607)	(43 317)
Servicios prestados por terceros		94 307 774	833 288 215	775 904 883
VALOR AGREGADO		107 137 419	948 412 004	814 052 003
Cargas de personal		(35 999 106)	(269 482 398)	(255 619 601)
Remuneraciones		(29 182 262)	(210 455 623)	(197 967 449)
Participaciones por pagar		(1 042 778)	(10 300 925)	(12 533 953)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 833 270)	(16 550 608)	(14 831 266)
Pensiones de jubilación		(65 705)	(205 554)	(182 769)
Cargas sociales		(3 591 352)	(30 316 863)	(28 028 519)
Otros gastos		(283 739)	(1 652 825)	(2 075 645)
Tributos		(6 841 394)	(68 568 816)	(48 398 220)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		64 296 919	610 360 790	510 034 182
Otros Gastos de Gestión		(5 418 839)	(54 758 470)	(37 476 374)
Valuación de Activos y Provisiones		(23 279 668)	(330 528 860)	(297 348 640)
Depreciación		(19 856 856)	(178 994 761)	(176 237 498)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(86 031 871)	(24 755 768)
Amortización de Intangibles		(202 254)	(1 895 451)	(2 125 541)
Deterioro Cuentas por cobrar		6 338 539	(55 960 184)	(66 239 135)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		-	(7 646 593)	(21 031 305)
Provision de activo por derecho de uso		-	-	(6 926 619)
Otros Ingresos de Gestión	25	23 101 581	333 735 115	157 340 730
RESULTADO DE EXPLOTACION		58 699 993	558 808 575	332 549 898
Ingresos financieros	26,27	5 892 915	167 562 949	211 105 678
Gastos financieros	26,27	(46 787 430)	(426 080 867)	(368 780 526)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17 805 478	300 290 657	174 875 050
Impuesto a las ganancias		(5 970 356)	(60 180 046)	(71 809 609)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		11 835 122	240 110 611	103 065 441



Fuente : Sistema SAP - FI del 08.10.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de Setiembre del 2021

En soles

24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS	Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios
33301 Grandes Clientes y Fuente Propia	29 793 931	(155 881)	1 017 810	30 655 860	12 016 448	68 997	(7 046)	42 734 259
34102 Comas	33 097 494	(793 537)	735 769	33 039 726		1 968 076	(1 854 321)	33 153 481
34202 Callao	12 505 407	(275 065)	50 370	12 280 712		619 120	(513 882)	12 385 950
34302 San Juan Lurigancho	9 377 013	(95 311)	(1 152 600)	8 129 102		459 068	(81 814)	8 506 356
34402 Ate - Vitarte	21 041 792	(327 658)	504 857	21 218 991		925 211	(702 666)	21 441 536
34502 Breña	19 937 348	(261 623)	187 412	19 863 137		539 338	(327 878)	20 074 597
34602 Surquillo y O.C. Miraflores	28 315 235	(235 339)	657 142	28 737 038		585 457	(552 698)	28 769 797
34702 Villa el Salvador	15 220 892	(109 175)	110 628	15 222 345		923 144	(357 426)	15 788 063
TOTAL FACTURACION	169 289 112	(2 253 589)	2 111 388	169 146 911	12 016 448	6 088 411	(4 397 731)	182 854 039

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.

Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cienes y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición



EBITDA

Al mes de Setiembre 2021
En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	1 921 869 807
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 588 134 692
Otros Ingresos Operacionales	485 521
Otros Ingresos	333 249 594
Costos y Gastos Operativos	1 097 911 792
Costo de Ventas	981 209 305
Gastos de Ventas	189 950 150
Gastos de Administración	161 509 542
Otros Gastos	32 164 878
Depreciación y amortización	-266 922 083
EBITDA	823 958 015



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SETIEMBRE 2021

INFORME PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal en el mes de setiembre de 2021, comparada con el marco aprobado para dicho mes, presenta los siguientes resultados:

- Ingresos: 89,9% (S/221,04 millones)
- Egresos: 101,1% (S/270,60 millones)

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE SETIEMBRE				AL MES DE SETIEMBRE			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1.- INGRESOS	2 771,48	2 666,02	3 069,97	245,83	221,04	(24,80)	89,9	2 172,36	2 203,78	31,42	101,4
1.1 DE OPERACIÓN	2 259,42	1 979,08	2 220,54	174,70	181,15	6,45	103,7	1 676,16	1 656,86	(19,30)	98,8
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	35,84	35,84	-	-	270,03	270,03	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	6,88	-	(6,88)	-	101,58	117,00	15,42	115,2
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	64,26	4,05	(60,21)	6,3	394,63	159,89	(234,73)	40,5
2.- EGRESOS	2 235,47	2 531,73	2 680,80	267,60	270,60	3,00	101,1	1 856,38	1 806,20	(50,18)	97,3
2.1 DE OPERACIÓN	1 306,72	1 480,72	1 729,34	134,07	115,04	(19,04)	85,8	1 310,83	1 117,66	(193,17)	85,3
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	62,63	94,05	31,42	150,2	267,51	425,50	157,99	159,1
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	-	-	-	-	2,38	1,80	(0,58)	75,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	70,90	61,51	(9,39)	86,8	275,66	261,24	(14,42)	94,8
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,16	(21,77)	(49,56)	(27,79)	-	315,98	397,58	81,60	125,8
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	40,62	66,11	25,49	162,8	365,33	539,20	173,88	147,6
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,36)	(22,00)	7,90	29,90	-	95,44	381,93	286,49	400,2

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/181,15 millones, presentando una ejecución de 103,7% comparado con el presupuesto inicial aprobado, fue mayor en S/6,45 millones, debido a la mayor recaudación producto del incremento de las tarifas efectuadas por efecto del incremento del Índice de Precios al Por Mayor y por concepto de agua, alcantarillado y colaterales (3,045% aplicado Noviembre 2020; 3,186% aplicado en marzo 2021; 3,483% aplicado en abril 2021) y 3,33% vinculado al volumen producido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Huachipa en el tercer año regulatorio; así como, por el inicio de acciones de cierre de servicio que ha permitido la regularización de deudas pendientes; sin embargo, es de indicar que a nivel acumulado los ingresos recaudados ascienden al 98,8% de lo previsto, menor en S/19,30 millones.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el presente mes, no se recepcionó recursos vía Ingresos de Capital y/o Transferencias.

Sin embargo, a nivel acumulado, se recepcionó la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/198,0 millones de Soles, de acuerdo con el D.U. N° 005-2021 y; transferencia de S/27 millones de soles, del ATU a SEDAPAL, para el financiamiento de las obras de liberación de interferencias del Metro de Lima y S/9,41 millones, de acuerdo al Convenio suscrito con EMAPE para las obras de Liberación de Interferencias del Ovalo Monitor y S/35,11 de acuerdo al D.U. N° 084-2021 mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfiere recursos exclusivamente para el financiamiento del servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/115,04 millones, con una ejecución del 85,8%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 28,0% (S/23,59 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; aspecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.
- Gastos de Personal en 21,0% (S/2,44 millones), debido a que no se ha coberturado la totalidad de plazas vacantes.

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/94,05 millones) presentan una ejecución neta del 150,2% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al III trimestre, muestran un avance del 172,0% (S/417,9 MM), mayor en 72,0% (S/175,0 MM) de lo previsto (S/242,9 MM), la ejecución presentada se debe principalmente:

- Reclasificación de RPI Concesiones (Retribución por Inversión) del Gasto Operativo (Servicios Prestados por Terceros) a Inversiones (Gastos de Capital), teniendo en consideración los lineamientos impartidos por la Dirección General de Contabilidad, respecto a la contabilización de las concesiones (Derivación Huascacocha Rímac, PTAR Taboada, PTAR La Chira y PROVISUR) en los Estados Financieros de la empresa.
- Programa Ampliación de la Cobertura, por el reconocimiento de los adicionales de obra del proyecto Macro Proyecto Pachacutec - etapa 3: Construcción de la PTAR y descarga al Mar mediante emisario terrestre y submarino; asimismo, se viene ejecutando de acuerdo al contrato las obras Esquema Jerusalén y anexos, que supera lo programado, debido a los recortes presupuestales ; y al adelanto de la ejecución de la obras: Construcción del reservorio Rp-02, línea de impulsión, línea de aducción, troncales estratégicas, redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Sector 374 del Esquema San Pedro de Carabayllo y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para Nuevas Habilitaciones Sargento Lores, distrito San Juan de Lurigancho.
- Otras Obras de Mejoramiento, por el reconocimiento de los gastos no cubiertos de la Compañía de Seguros, i) relacionados a los trabajos adicionales presentados en el enrocado de la margen derecha e izquierda del río Rímac Bocatoma PTAP Huachipa y en las Pantallas de Infiltración, que se efectuaron entre mayo a diciembre del 2017, ii) reparación de la estructura de protección dañado por el deterioro gradual y desgaste relacionada al Interceptor Norte, y, iii) por el pago de la liquidación parcial de la etapa de reparación definitiva del colector Canto Grande por el siniestro ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero 2019.
- Programa Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras; así como, a la culminación de las obras Reparación del colector primario en el (la) colector Canto Grande y colector La Huayrona.

Por otro lado, cabe señalar que existe menor ejecución en el programa Proyectos Especiales, debido principalmente al proyecto:

- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), por la demora de los suministros eléctricos para las estaciones y estructuras de la obra, por parte de empresa de Luz, asimismo, afectación al rendimiento de la ejecución de las obras, previstas en la variación de obra e impactando la ruta crítica de las obras, asimismo, se ha presentado mayores metrados y deductivos vinculantes, dicha situación ha generado ampliaciones de plazo. Por otro lado, se ha presentado desfase y posible no ejecución de las obras de Rehabilitación del Reservorio Márquez y Pozo Chuquitanta.



A la fecha, está pendiente la rehabilitación del Tramo 2 de la línea matriz existente, donde se requieren obras adicionales para conseguir dicha rehabilitación.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al III trimestre, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente:

- Activos y Equipos, debido principalmente a que se tienen contratos firmados cuya fecha de entrega de bien, supera la fecha programada, como es la adquisición: refrigeradora, conservadora y purificador de agua pura y ultra pura, medidores de caudal para la Ptar incluye instalación, válvulas y actuadores eléctricos para la Ptar Santa Clara incluye instalación, sistema de inspección televisiva tipo poste o pértiga para alcantarillado.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha se tiene contratos de bienes, por el monto de S/10,9 MM cuyos plazos de entrega del bien están previstos entre 40 y 300 días calendario.

Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisición de bienes en convocatoria, por el monto de S/7,8 MM, habiéndose declarado desierto la adquisición de rehabilitadora de pozos tubulares (S/1,7 MM), compresor industrial de aire tipo tornillo (S/0,2 MM), y, la torre de iluminación portátil (S/0,08 MM). A la fecha se ha consentido el proceso de adquisición de barredora de lodos para Ptar de San Antonio de Carapongo que incluye instalación, por el monto de S/2,8 MM, cuyo plazo de entrega es de 185 días.

- Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) Nuevo sistema de gestión comercial y operativo, presenta demoras en la aprobación de los documentos que sustentan los términos de referencia y así proceder a la ejecución de los alcances del Convenio con la UNOPS, e iniciar la convocatoria del proyecto, y ii) Estudios básicos del proyecto denominado extracción y recarga artificial inducida en el Valle del Río Lurín y Valle del Río Chillón, presenta desfase en el inicio del proyecto.

RESULTADO ECONÓMICO

Es positivo y asciende S/7,90 millones, mayor a lo previsto que era negativo y ascendía a S/22,0 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/381,93 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones y Convenio EMAPE por S/9,41 millones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/35,11 millones.



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	AGREGADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
364	2021-0009	3640001220	CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	PROGRAMADO	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0015	3570003014	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO PROYECTADO POR 1 DE 1 100 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACAS I ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	8 750
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	8 750	-10 000	-10 000	-10 000	-21 250
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
364	2021-0044	3640000619	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARREA (ESTANQUE REGULADOR N° 3 Y RESERVOIRIOS DE COMPENSACIÓN DE AGUA CRUDA) DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	4 472	4 472	0	1 643	0	0	0	10 587
				VARIACIÓN	0	0	0	0	4 472	4 472	0	1 643	0	0	-35 000	-24 413
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
364	2021-0046	3640002318	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLEO DISTRITO DEL CAJAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0057	3550011208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALVAMENTO DE ANIMAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0066	3550000312	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE POCOSAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

OFICINA DE FINANZAS
EQUIPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]


ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021					
				AVANCE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre				
364	2021-0067	3550004211	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		
				EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 291	
				VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	132 291
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	541%	541%
364	2021-0091	3640002819	CREACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATAREA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	0	0	10 586	10 586
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-4 414
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	71%
364	2021-0117	3520001008	ACTUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GALVEZ - SECTOR 313 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURIN	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900
				VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 100	-33 100
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	51%
364	2021-0118	3640001819	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y ALCANTARILLADO PARA EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 630	977 603		
				EJECUTADO	0	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973	418 973
				VARIACIÓN	0	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-558 630	-558 630
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	43%
364	2021-0131	3550004514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 30, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 - DISTRITO DE MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SURQUILLO, S/N ISIDRO Y BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0134	3640000719	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3640000719
Ejecutado
Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Miles)


ÁREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
364	2021-0135	3640000819	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BAÑEROS DEL SUR	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 622	0	7 189	0	0	0	15 811
364	2021-0139	3590002014	MEDIANAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEJANAS EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-19 189	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	2021-0144	3590002414	MEDIANAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 - DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEJANAS EN EL DISTRITO DE SAN BORJO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	-33 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	30 000	35 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	2021-0121	3640003419	MEDIANAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, ARGENTINA Y MORALES DUARTE, EN LOS DISTRITOS DEL EL AGUAS CALIENTES DE LIMA, BARRIO, COMERCIO DE LA AGUAS CALIENTES DE LIMA, COMERCIO DE LA AGUAS CALIENTES														



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1824%
				AVANCE												
364	2021-0171	2019-0171	REFORMAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0173	3640000221	COLECTOR CENES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
				EJECUTADO	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	0	9 584
				VARIACION	0	0	0	4 597	4 987	0	0	0	0	0	-10 000	-416
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
364	2021-0182	3580001014	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALAMAR SANTA ROSA DE MIRONES ALTO DEL RIO CERCADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0188	3580000614	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERDING MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000
				EJECUTADO	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	0	0	10 586
				VARIACION	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-23 414
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
364	2021-0251	3640002418	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIAS DE TACNA Y PEDREGAL EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUARDOCHIN, PROVINCIA DE HUARDOCHIN, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552
				EJECUTADO	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	0	21 173
				VARIACION	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	-926 552	-905 379
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
364	2021-0264	2020-0264	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SIDE - ATAREFA - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


AREA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0288	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE SERVIDOR DE LOS COLECTORES VILLA MARIA VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0289	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	0	0	185 770
		EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	0	777 820
		VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	-33 478	0	0	0	0	0	-185 770
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	251%
364	2021-0291	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	0	0	274 576	0	0	0	0	0	114 407	0	0	0	373 220
		EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	14 965	0	0	0	1 470 325
		VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	133 326	0	-99 442	0	0	0	-373 220
		AVANCE	0%	0%	278%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	193%
364	2021-0049	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERROS PERMITIDOS RESERVIOS RIALES (M317, CR130, CR31, M414 GUERCA DE SERVIDOR SUR - SANTIAGO SURCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0052	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL RINAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2021-0053	2021-0053	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES EN LOS SECTORES 184 Y 187 - SAN JUAN DE LUGARACHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000

EFEDABAL
Equipo Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021				
				AVANCE	MES															
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre			
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
364	2021-0056	2021-0056	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-416, P-430 Y P-449 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0060	2021-0060	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO: P-373 Y P-418 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0061	2021-0061	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SANTIAGO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0062	2021-0062	REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
364	2021-0092	2021-0092	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-005, CD-028, CD-029, CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
				VARIACIÓN	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1600%
364	2021-0097	2021-0097	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-302, CD-304, CD-305, CD-312, CD-313 DE LA ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

[illegible]

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
365	2021-0005	2020-0005	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL LLA SECTOR MONTECAJO DISTRITO LIMA, PACHACAMAC Y CENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	191 563	191 563	191 563	766 252				
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	0	0	0	316 612				
				VARIACION	0	0	0	0	0	158 800	0	157 812	-191 563	-191 563	-191 563	-449 640				
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%				
365	2021-0008	3550000521	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LLA COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 423	188 134	250 846	564 403			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	115 400	0	0	0	299 185			
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	68 385	115 400	115 400	-125 423	-188 134	-250 846	-265 218			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%				
365	2021-0011	2021-0011	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL LLA CO-043 DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305	11 805	22 110			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 305	-11 805	-22 110			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
365	2021-0019	35200001508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y LA AMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE D L L PTAH PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	179 806	0	0	0	0	0	0	359 612			
				EJECUTADO	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000			
				VARIACION	7 000	0	7 000	0	-172 806	-179 806	0	0	0	0	0	0	-338 612			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%			
365	2021-0020	3520000509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 Y 351 - COLLIQUE - CONAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750		
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
365	2021-0021	35700007909	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 319 - 366 - 367 - 369 - 390 - 391 - 392 Y 393 PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y PANCÓN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 571	0	1 482 282		
				EJECUTADO	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 407	
				VARIACION	0	0	632 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370 571	0	-849 875
				AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
365	2021-0022	35700008109	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 373, 377, 378, 379, 380, 384 Y 385 - DISTRITO DE VENTANILLA	0	0	0	185 698	0	185 699	0	0	0	0	0	243 743	615 140
			EJECUTADO	0	0	0	148 576	0	0	84 100	0	0	0	0	0	232 676
			VARIACIÓN	0	0	0	-37 122	0	-185 699	84 100	0	0	0	0	-243 743	-382 464
			AVANCE	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	2021-0027	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILÓN, DISTRITOS: CABREAYILLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTÍN DE PORCES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	533 350	533 350	533 350	533 350	299 386	2 427 786
			EJECUTADO	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	564 661	1 134 891	0	0	0	3 523 370
			VARIACIÓN	65 279	0	0	647 766	554 646	556 127	0	31 311	601 541	-533 350	-533 350	-294 386	1 095 584
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	106%	213%	0%	0%	0%	145%
365	2021-0032	3120011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174
			EJECUTADO	2 063	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	0	141 098
			VARIACIÓN	-318 111	0	0	0	0	139 035	0	0	0	0	0	0	-179 076
			AVANCE	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
365	2021-0034	3650001218	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL COR PLANTA LA ATARREA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO	0	0	0	47 423	0	47 424	0	0	0	0	0	0	94 847
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-47 423	0	-47 424	0	0	0	0	0	0	-94 847
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0035	3650000621	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL TRAMO DEL COLECTOR CIENEGUILLA DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	263 711	263 711	263 711	265 211	1 056 344
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	243 245	0	0	0	846 868
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	327 015	276 608	-20 466	-263 711	-263 711	-265 211	-209 476
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	0%	0%	0%	80%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO												META FINANCIERA 2021
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
365	2021-0039	3550000421	RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL CAUCE DEL RIO AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	240 815	240 815	240 815	140 815	863 260
				EJECUTADO	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	0	0	0	0	773 915
				VARIACIÓN	0	0	0	0	258 010	257 812	258 093	-240 815	-240 815	-240 815	-140 815	-89 345
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%
365	2021-0040	3550015508	CREACIÓN DE CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA VENTANILLA - VENTANILLA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 711	-35 711
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0042	3570000211	CONSTRUCCIÓN Y DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995
				EJECUTADO	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	0	381 021
				VARIACIÓN	0	0	0	0	381 021	0	0	0	0	0	-398 995	-17 974
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
365	2021-0043	3570002210	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS JONAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 298	322 096
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 298	-161 798	-322 096
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABORAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	89 357	0	89 358	0	0	0	0	178 715
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	178 715	0	0	0	178 715
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-89 357	0	-89 358	178 715	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
365	2021-0047	2015-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN EL(A) RESERVORIOS EXISTENTES EN LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 826

SE
DAPAL
Equipo
Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)


				MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0059	3520007009	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY, ZONA ESTAD. DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	308 164	0	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	308 164	1 848 984
			EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	224 186	434 595	0	0	0	0	0	0	862 017
			VARIACION	0	0	0	203 236	0	-83 978	434 595	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-986 967	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0064	2021-0064	RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE EN ELAS COTAS EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA U.P. EP EL DISTRITO DE VENTANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304	11 304	21 608	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 304	-11 304	-21 608	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0065	3640002619	INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACION HUERTOS DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
			VARIACION	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0068	3550011708	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	0	0	0	84 505	0	84 506	0	84 505	0	0	0	0	0	253 516
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	-84 505	0	-84 506	0	-84 505	0	0	0	0	0	-253 516
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0070	4620003311	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAS SAN BARTOLO - LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESIAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355	527 355
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 355	-527 355
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2021-0082		3650001318	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	0	0	0	0	70 378	0	70 379	0	0	0	0	0	0	140 757
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Equipo Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0084	3580001214	MEJORAMIENTO DE ABAST. AGUA POTABLE SECTOR LA CERCADA DE LIMA	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-70 378	0	-70 379	0	0	0	0	0	-140 757
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0089	3580004119	CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ATAREA EL CERCADO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 648
365	2021-0102	3640003218	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA POS. GANZU A LINEA DE CONDUCCION SAN BARTOLO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879
				EJECUTADO	0	0	0	87 809	0	0	0	74 399	0	0	0	162 208
				VARIACIÓN	0	0	0	87 809	0	0	0	74 399	0	0	0	-326 671
365	2021-0104	2019-0104	REPOSICION DEL CERCO PERIMETRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP. LA ATAREA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 925
365	2021-0106	3520001108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 395 - DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 875
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-855 875



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


AREA	FICHA	CENTRO GEFOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MES/REALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0107	3520016408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ANGELES DE N. ANTONIO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	183 541	0	183 541	183 541	550 623
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	0	-183 541	-183 541	-550 623
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0111	3550000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDOMINIO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652	140 652
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 652
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0114	3550001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	47 460	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
				EJECUTADO	8 250	0	0	30 682	0	0	12 669	0	0	0	0	51 601
				VARIACIÓN	8 250	0	-47 460	0	30 682	0	12 669	0	0	0	0	4 141
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	109%
365	2021-0115	4170010807	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE UMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 737	187 474
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	109 069	0	0	0	109 069
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	109 069	0	-92 737	-92 737	-78 405
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
365	2021-0117	3520001008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VILLA GALVEZ - SECTOR 115 - VILLA MARIA DEL TRUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	98 076	98 076	0	0	0	0	0	196 152
				EJECUTADO	0	0	0	0	74 460	0	182 484	220 913	0	0	0	477 857
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-23 616	-98 076	182 484	220 913	0	0	0	281 705
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	244%
365	2021-0118	3640001819	CREACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL LOCUIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC - DISTRITO DE LURIGANCHO PROVINCIA DE UMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Pres

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	Mensualizado												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0121	2019-0121	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE COAGULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL AREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DÍAZ, EN LOS DISTRITOS DE AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREAÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LURCH, ESQUE MARIA, FUERTE LIBRE, SAN MIGUEL, BARRANCO, EN EL DISTRITO MITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE UCA Y SALGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	2021-0119	410003807	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 900
365	2021-0174	3590005408	AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	0	47 455	0	0	0	150 607
				PROGRAMADO	0	0	44 208	0	0	58 944	0	47 455	0	0	0	150 607
				EJECUTADO	0	62 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 471
				VARIACIÓN	0	62 471	-44 208	0	-58 944	0	-47 455	0	0	0	0	-88 136
365	2021-0140	3590002114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LUNCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 045
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 045
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354 045
365	2021-0142	3590003114	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 7A EN EL DISTRITO DE BARRANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 776
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 776
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358 776
365	2021-0163	3590002514	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 138
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 138



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 289 Y 290 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 138
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 289 Y 290 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 144
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 144
365	2021-0145	3590002914	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 289 Y 290 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0155	3590000116	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	56 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	86 736	26 648	0	0	0	0	113 384
				VARIACIÓN	0	0	-56 692	0	-56 692	0	86 736	26 648	0	0	0	0
365	2021-0177	3590002614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 94, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORILLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 345
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 345
365	2021-0179	3590001616	RENOVACIÓN DE PIRAS Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES EN ELLOTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	118 231	0	0	34 525
				EJECUTADO	0	0	162 671	0	0	120 112	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-162 671	-118 231	-118 231	120 112	-118 231	-118 231	-118 231	-118 231	0	-34 525
365	2021-0180	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS Nº 6 Y Nº 7 DE VICENTELO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 766
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236 766
365	2021-0180	3640002918	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS Nº 6 Y Nº 7 DE VICENTELO	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GASTOR	NOMBRE DEL PROYECTO		MENSUALIZADO												META FINANCIERA 2021			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
365	2021-0181	4370005806	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANCIENNO SAN COSME - DISTRITO LA VICTORIA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 960	143 960	287 920		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	0	0	0	147 703		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	147 703	0	0	0	0	-143 960	-143 960	-140 217			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%		
365	2021-0183	3520002309	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MULA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	0	869 492			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	0	0	-869 492		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR 1100 Y 1101 - SECTOR DE VIL. A EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452	94 452			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 452	-94 452	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0197	2010-0197	CAMBIO DE EL N.º DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880	224 880			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 880	-224 880	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2019-0205	3580003910	ESQUEMA CAJAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 118 Y 117 - DISTRITO LURIGUENCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378	202 378	
				VARIACIÓN	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0215	3580009609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	158 038	0	0	158 038	158 038	0	158 038	58 038	690 190			
				EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 792		
				VARIACIÓN	0	150 422	171 370	0	-158 038	0	0	-158 038	-158 038	0	-158 038	-58 038	-368 398			



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				AVANCE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
365	2021-0227	4140003707	AMBIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOJUNA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	139 201	139 201	0	173 040	451 442
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	131 073
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	131 073	0	0	-139 201	-139 201	0	-173 040	-320 369
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
365	2021-0244	4130013505	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA Nº1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277	110 277
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277	-110 277
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0246	3580001714	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVOIRIO LA MENACHO - E. AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
				EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	20 976
				VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	-114 187	-285 374	-378 585
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
365	2021-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESCUELA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394
				VARIACIÓN	0	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0252	3580000514	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO EN ELLOJA - URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
365	2021-0255	3550004009	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ALPH. CERRIL AGUSTINO FREYRE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	0	202 799	202 798	202 799	1 216 790	
				EJECUTADO	127 499	0	128 441	256 562	0	0	258 729	0	0	0	0	0	771 231
				VARIACIÓN	127 499	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	55 931	0	-202 799	-202 798	-202 799	-445 559
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	128%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
365	2021-0261	4120003407	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATAHUELA - DISTRITO DEL AGUSTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154		
				EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	184 975
				VARIACIÓN	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 154
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
365	2021-0263	4120004702	ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	172 684	345 368	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	-172 684	-345 368
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0266	3580004010	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	26 627	51 754	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 127	-26 627	-51 754
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0290	3550001319	RENOVACIÓN DE EMISOR EN EL LA EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD Y LLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085	179 085	537 255	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 085	-179 085	-179 085	-537 255
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0295	3560000818	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE FIBRAS SECUNDARIAS Y CONERIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE INDIANA Y SAN LUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	34 857	68 214	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 357	-34 857	-68 214
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AIFA	CÓDIGO	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MES/RESULTADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0297	3640001118	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA EN EL LA REOSE DE LA CÁMARA DE FUDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE DESDE LA SALIDA DEL TUNEL 2 AL RIO CHILÓN DISTRITO DE CUMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	69 356	0	69 357	0	69 357	0	0	208 069
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-69 356	0	-69 357	0	-69 357	0	0	-208 069
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0292	3650001119	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR E DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	85 689	85 689	257 067
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-85 689	-85 689	-257 067
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0311	3580002814	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL - LA ATARREA, EL AGUSTINO, LIMA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	116 682	350 044
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-116 682	-350 044
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0339	3580003614	MEJORAR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL CERRO EL AGUSTINO FRETE 2	PROGRAMADO	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	0	223 098	223 097	223 098	1 338 564
				EJECUTADO	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	0	0	513 803
				VARIACIÓN	0	0	257 062	33 644	0	-223 097	-223 097	0	-223 098	-223 097	-223 098	-824 781
				AVANCE	0%	0%	0%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
365	2021-0054	3520002709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311 Y 312, 310 TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	0	0	262 785
				EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	147 943	0	0	10 000	0	0	0	200 764
				VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	16 551	0	-131 393	10 000	0	0	0	-62 021
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	76%
365	2021-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 311, 313, 310, 311, 314, 300, 307, 315, 314, 301 NUEVA RINCONADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238	186 238
				EJECUTADO	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	-131 025	0	0	0	-427 278
				VARIACIÓN	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	-131 025	0	0	0	-613 516
				AVANCE	-427 278	0	0	49 812	0	81 213	0	-131 025	0	0	-186 238	-613 516

SEDAPAL
Equipo
Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-225%	
365	2021-0075	3650000618	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE, EN EL(CA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFANZAMIENTO MARCAPO ALCACHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMASAS AL DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUAYAN - PROVINCIA YAUCA DEPARTAMENTO URUBI	PROGRAMADO	0	0	0	148 930	0	0	148 931	0	0	0	0	36 000	333 861	
				EJECUTADO	0	0	0	-11 661	0	0	0	0	11 661	0	0	0	0	23 322
				VARIACIÓN	0	0	0	-137 269	0	0	-148 931	0	11 661	0	0	0	-36 000	-310 539
				AVANCE	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
365	2021-0302	2019-0302	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE MARIN, JAL S. TIUS IMA Y JON ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-76 432	-151 364
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE LURIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	502 169	0	502 169	502 169	502 169	202 169	2 210 845	
				EJECUTADO	0	65 279	0	120 448	0	240 897	722 691	0	644 352	0	0	0	0	1 793 667
				VARIACIÓN	0	65 279	0	120 448	0	240 897	220 522	0	142 183	-502 169	-502 169	-202 169	-417 178	-417 178
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	144%	0%	128%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0481	3590004011	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500	-51 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0037	3640000321	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 196 AL R11C	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
365	2021-0048	2021-0048	AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVOIRIO 8-683 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIO SUR - VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0085	2021-0085	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0086	2021-0086	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0090	2021-0090	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIO CENTRO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0078	2021-0078	RENOVACIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL/LA CD-068 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO CSN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298	14 298	27 596		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 298	-14 298	-27 596
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO COSTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MES												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CENSO PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CARRERA, DISTRITO DE CHORRILLOS PI. CIVILIDAD Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 469
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0018	2021-0018	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL LA: CD-046, CD-042, CD-044, CD-051, CD-058, CD-067, CD-081, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 072
			PROGRAMADO													232 644
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 572	-117 072	-232 644
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0007	3220013705	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA CENTRO LOS ANILLOS Y ARENOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454
			VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	25 454
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR EL ESPURIL - PIMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	0	136 406
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	128 136	0	0	0	136 406
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0246	3580000314	OBRAS REPARACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA SANTA MARIYA DE HUACHA, LUGAR CHIRIQUA - COLECTOR DE AGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAMADO													
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2021-0169	43700008707		MEJORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URS. SAN FELIPE, DISTRITO DE MAGDALEVA DEL MAR Y SAN ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			PROGRAMADO													



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Solés)

[illegible]

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
366	2021-0001	3520014708	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PADACUTIC- DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	2 561 517	3 561 631	3 747 821	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749	61 033 400
				EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	13 118 082	16 829 721	9 749 684	8 280 656	0	0	0	66 722 260
				VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-511 434	9 651 593	13 811 841	2 665 333	621 679	-7 124 840	-6 911 626	-8 044 749	5 688 860
				AVANCE	176%	116%	62%	110%	87%	378%	558%	138%	108%	0%	0%	0%	109%
366	2021-0080	366002019	REPARACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL LLA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR DE LA CUATRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVARY CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	742 667	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839	3 464 156
				EJECUTADO	2 136 443	1 239 462	331 369	0	0	0	2 718 579	0	0	0	0	0	6 425 853
				VARIACIÓN	1 393 776	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	2 718 579	0	0	-1 596 678	0	-105 839	2 961 697
				AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	185%
366	2021-0007	3220013705	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA CUATRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVARY CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	162 858	886 725	1 293 870	1 800 171	4 143 624
				EJECUTADO	0	0	0	0	183 234	0	0	0	0	0	0	0	183 234
				VARIACIÓN	0	0	0	0	183 234	0	0	0	-162 858	-886 725	-1 293 870	-1 800 171	-3 960 390
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
366	2021-0103	3520020008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA CUATRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVARY CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886 446	1 886 446
				EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
				VARIACIÓN	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 886 446	-1 855 175
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
366	2021-0016	3220013805	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA CUATRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVARY CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	190 488	747 140	1 094 398	1 314 183	2 293 322	3 089 760	8 729 291
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	1 671 833	2 134 933	2 904 384	4 437 267	0	0	0	11 148 417
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	1 671 833	1 944 445	2 157 244	3 342 869	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	2 419 126
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1121%	389%	405%	0%	0%	0%	128%
366	2021-0017	3520008008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE LAYANILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	4 000	0	0	511 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454	6 173 844
				EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
				VARIACIÓN	0	0	0	0	179 755	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	-2 623 454	-5 990 089
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	4594%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%



(En Sales)



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
366	2021-0027	3570000814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL AREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILÓN, DISTRITOS CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0032	3220011307	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CUEQUELLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 995	1 350 483	2 342 524	5 677 004	
				EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	0	183 755
				VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	-316 757	-730 247	-936 993	-1 350 483	-2 342 524	-5 493 249	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
366	2021-0038	3570001710	CAMBIO Y REUBRICACIÓN DE COLECTOR ELESPURU - RÍMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2 000	0	197 715	248 015	348 613	616 876	828 074	2 241 293	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	66 742	46 203	99 480	114 503	0	0	0	326 928	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	64 742	46 203	-98 235	-133 512	-348 613	-616 876	-828 074	-1 914 365	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	3337%	0%	50%	46%	0%	0%	0%	15%	
366	2021-0045	3570004314	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARINTE NORTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTURA - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0050	3570001016	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSÉ DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE DRENAJE SANTA COLONIA - DISTRITO CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884	
				EJECUTADO	40 218	38 134	26 392	18 271	0	1	0	15 150	0	0	0	138 165		
				VARIACIÓN	40 218	38 134	26 392	18 271	-91 357	1	0	15 150	-182 214	-83 313	0	-218 719		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	
366	2021-0055	3520002209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 310, 311, 312, 314, 308, 307, 315, 314, 303, 304, 301, 305, 306, 309, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	PROGRAMADO	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 451	

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
366	2021-0065	3640002619	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO (8) LOTES EN LA URBANIZACIÓN PUERTOS DE LA MOUNA - DISTRITO LA MOUNA	EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 123	1 159 620	940 866	733 626	546 108	775 918	965 563	0	0	0	10 088 769		
				VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 558	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 095 093	-5 499 343	-5 022 807	-4 463 163	-4 451 816	-11 899 135	-42 544 692			
				AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	15%	9%	13%	18%	0%	0%	19%			
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	1 096 523			
366	2021-0071	3590010409	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO	EJECUTADO	0	0	50 020	292 189	14 962	656	0	403 504	384 644	0	0	0	1 145 975		
				VARIACIÓN	0	0	50 020	292 189	14 962	-91 698	-309 659	-36 538	130 176	0	0	49 452			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	92%	151%	0%	0%	105%			
				PROGRAMADO	69 808	107 081	69 808	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	98 112	466 239		
366	2021-0075	3650000518	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUACAMAYAJA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARRILACAYAN, PROVINCIA YAUCA, DEPARTAMENTO JUNIN	EJECUTADO	71 937	9 127	105 832	0	320 687	0	0	5 972	0	0	0	513 555			
				VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	-69 808	320 687	0	0	5 972	0	-51 622	-98 112	47 316			
				AVANCE	103%	9%	152%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	110%			
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	251 500			
366	2021-0077	3660000119	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNA S.A. EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500	-251 500		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	3 168 707	1 707 962	10 472 324			
366	2021-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO N°315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCAO PUEBLO DEL DISTRITO DE PÁGACAMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	15 445	3 202 353	0	0	0	3 217 798			
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-180 078	-431 381	1 402 309	-3 168 707	-1 707 962	-7 254 526			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	178%	0%	0%	0%	31%			
				PROGRAMADO	0	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 196	64 768	0	4 034	0	515 359		
366	2021-0101	4540005209	PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO N°315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCAO PUEBLO DEL DISTRITO DE PÁGACAMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	118 087	0	0	0	118 087			
				VARIACIÓN	0	0	0	-20 453	-57 950	-110 787	-143 171	-114 196	53 319	0	-4 034	0	-397 272		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	182%	0%	0%	23%			
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SEDE APAL
Equipo
Presupuesto

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOVISE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0111	3580000714	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARIELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0112	3580003111	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALAN, PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	1 206 878	4 176 119
				EJECUTADO	0	0	0	378 156	813 944	926 090	244 234	1 227 039	0	0	0	4 636 678
				VARIACION	0	0	0	0	0	648 498	-94 700	663 181	-761 519	-1 027 338	-1 206 878	460 559
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	334%	72%	218%	0%	0%	0%	111%
366	2021-0114	3580001614	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0117	3520001008	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSE GALVEZ - SECTOR 315 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0129	3590000411	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA TMO. 9NO Y 10MO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 500
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

LEADAPAL
 Equipo
 Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles:]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	TITULO DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0158	3570000315	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL RESERVOIRIO DE CARRANILLO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO DE LINEAS REDES DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	1.627.391	1.606.481	157.714	1.874.047	1.777.944	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	1.627.391	1.606.481	-68.662	1.430.508	1.259.529	-775.136	-946.282	-1.245.093	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	70%	423%	343%	0%	0%	0%	170%
366	2021-0192	3520000408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALA.H. HUAMPAN - DISTRITO DE PERLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0195	3580000310	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALA.H. HUAMPAN - DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0215	3580000609	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUENA CENEGUILLA - DISTRITO DE CENEGUILLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	189.171	0	1.153.697	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	189.171	0	1.153.697	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0224	3520001408	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ALTA PALOMA, ASOCIACIÓN PROPIETARIOS, SAN BENITO GRANDE, AGROPURACIÓN FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGROPURACIÓN FAMILIAR 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY Y AMPLIACIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0246	3580000314	OBRAS REMANENTES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUENA SANTA MARÍA DE HUACOPA - LURIGANCHO CHOSICA - COLECTOR DE ALUVO N° 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
366	2021-0249	3520016008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCLADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-725 049	-1 040 488	-2 565 266	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500	501 500	
366	2021-0253	3520001208	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA ETA ETAPA Y STA ETAPA DISTRITO DE LA MODINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	-501 500	-317 745	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
366	2021-0255	3520004809	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCLADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628	709 628	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	-709 628	
366	2021-0257	3520015708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL SARGENTO LÓPEZ DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760	
366	2021-0266	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE AMAU'A 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470 893	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	705 501	1 222 885	444 847	2 768 259	0	0	0	0	5 141 492
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	705 501	778 431	-160 755	2 001 433	-784 739	-1 511 291	-329 401	-329 401	
366	2021-0286	3520014908	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE AMAU'A 3, DISTRITO ATE - LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94%	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981	
366	2021-0338	3220000607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760	

GERENCIA DE FINANZAS

GRUPO PRESUPUESTO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
366	2021-0339	3580003614	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AM CERRO EL AGUSTINO FREITE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760
				PROGRAMADO												68 760
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760
366	2021-0360	3570005214	REPARACION DE TUBERIA MANIFON 150 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CERRO DEL RIO RIMA - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	0	0	0	0	0	0	0	666 258	872 820	1 544 146	2 267 112	2 995 791	8 346 127
				PROGRAMADO												8 346 127
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	-666 258	-872 820	-1 544 146	-2 267 112	-2 995 791	-8 346 127
366	2021-0360	3570005214	REPARACION DE TUBERIA MANIFON 150 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CERRO DEL RIO RIMA - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO												0%
				EJECUTADO												0%
				VARIACION												0%




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
366	2021-0123	3530105708	AMPLIACIÓN Y MEDRAMENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GURRIA, SAN JUAN, HORRADO ZEVALLOS Y ANEXOS"	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985	
				EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300	
				VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	160 315	0	0	0	0	0	0	0	160 315	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1170%	
366	2021-0168	3580000114	INSTALACIÓN - EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AN. PROYECTO INT. GRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE L. JIRACANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	79 364	186 333	369 215	551 858	1 186 770	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 364	-186 333	-369 215	-551 858	-1 186 770	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
366	2021-0094	2021-0094	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIPA, DISTRITO DE CHORRILLOS P.OVINCHA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
366	2021-0113	3660001820	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CERRANDO ENTRE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LIMA Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA PARA LA LITERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTE LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GANVETA DE LA RED BASICA DE METRO DE LIMA Y CALLAO	PROGRAMADO	454 953	2 057 196	1 123 474	1 359 334	3 510 331	5 806 801	6 653 913	5 042 631	2 607 413	2 342 789	1 507 265	636 265	33 102 365	
				EJECUTADO	612 633	1 130 512	1 601 729	1 261 214	274 261	4 990 577	506 548	3 887 356	4 050 349	0	0	0	18 315 179	
				VARIACIÓN	157 680	-926 684	478 255	-98 120	-3 236 070	-816 224	-6 147 365	-1 155 775	1 442 936	-2 342 789	-1 507 265	-636 265	-14 787 186	
				AVANCE	135%	55%	143%	93%	8%	86%	8%	77%	155%	0%	0%	0%	55%	
366	2020-9993	3660001121	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PRINCIPAL DEL SCL - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	1 089 662	0	0	0	5 786 058
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	2 557 658	0	2 138 738	0	1 089 662	0	0	0	5 786 058
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO PROYECTOS ESPECIALES

366	2021-0081	35300001018	REGULACIÓN DEL RIO CHILLOV PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA FASE I - JACAYBAMBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 723
-----	-----------	-------------	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


AREA	FIC-4	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0100	3630000317	PROYECTO NUEVO EMBALE AUTISMA EN LA SUBCUCUNA SANTA EOLIA	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-564 017	-564 017	-748 689	-1 876 723
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0125	3630000317	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - DRECCIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES Y ULE NO LORIN, DISTRITO DE LORIN, PROVINCIA DE UMA - GOBIERNO DE UMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 017	784 017	1 568 034
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784 017	-784 017	-1 568 034
363	2021-0125	3630000317	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - DRECCIÓN DE FUENTE DE AGUA POR GALERÍAS FILTRANTES Y ULE NO LORIN, DISTRITO DE LORIN, PROVINCIA DE UMA - GOBIERNO DE UMA	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0096	3630000419	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	-208 556	-208 556	-208 556	-278 075	-200 918	-139 037	0	0	0	0	0	-1 243 698
363	2021-0096	3630000419	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	AVANCE	0%	0%	0%	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
363	2021-0125	3630000317	LOTE 1 - PAQUETE A B1 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, PUDOS Y AUTOMATIZACIÓN (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	5 449 505	10 899 010	10 899 010	12 533 861	3 814 653	2 179 802	2 179 803	4 452 452	0	0	0	52 408 096
				EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 663 500	3 500 000	3 696 629	5 757 492	2 100 000	753 321	1 883 405	0	0	24 323 068
				VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	-9 033 861	-118 024	3 577 690	-79 803	-3 699 131	1 883 405	0	0	-28 085 028
363	2021-0127	36300002714	UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO RICA PE-042	PROGRAMADO	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	90 000
				EJECUTADO	0	0	0	7 518	8 750	0	8 750	8 750	6 031	0	0	39 799
				VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-12 000	-4 482	-3 250	-10 000	-1 250	-1 250	6 031	0	0	-50 201
363	2021-0156	3630000317	LOTE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE LA SUBCUCUNA SANTA EOLIA (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	2021-0156	3630000317	LOTE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE LA SUBCUCUNA SANTA EOLIA (UMA NORTE II)	AVANCE	0%	0%	0%	63%	73%	0%	88%	88%	0%	0%	0%	44%

BOBADA
Equipo
Presupuesto

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]


ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0163	3630001917	CONSULTO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (UMA NORTE II)	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 928
				VARIACIÓN	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	0	75 928
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0163	3630001917	CONSULTO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	172 636	243 519	127 802	65 964	0	0	0	0	0	0	0	609 921
				EJECUTADO	4 081	27 600	2 420	10 000	1 184 893	673 725	299 034	10 000	10 000	0	0	2 221 733
				VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-125 402	-55 964	1 184 893	673 725	299 034	10 000	10 000	0	0	1 611 812
				AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	364%
363	2021-0167	3630000617	LOTES 3 - PAQUETE BA - PAQUETE P - RÍO SECUNDARIA DE AGUAS - SECTOR DE AGUA / ALCANTARILLADO (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
				EJECUTADO	0	47 545	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
				VARIACIÓN	0	47 545	1 371	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	38 915
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	489%
363	2021-0176	3630001516	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRE (UMA NORTE II)	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	108 600	113 600	0	0	0	0	0	850 200
				EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	15 999	31 425	17 683	0	0	907 924
				VARIACIÓN	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-73 799	10 006	15 999	31 425	17 683	0	0	57 724
				AVANCE	94%	57%	108%	222%	32%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	107%
363	2021-0241	3620000313	CONSULTO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA NUEVE Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	338 984	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-338 984	0	0	0	-1 067 143	0	0	0	-1 406 127
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0242	1290000412	UNIDAD EJECUTORA / COSTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA NUEVE Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	143 808	211 008	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	1 792 896
				EJECUTADO	90 006	26 288	177 277	102 048	99 059	91 941	52 371	266 042	200 338	0	0	1 099 370
				VARIACIÓN	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-50 749	-51 867	-91 437	122 234	56 530	-143 808	-143 808	-693 526
				AVANCE	63%	12%	123%	71%	65%	64%	36%	185%	139%	0%	0%	61%
363	2021-0250	3630000316	OBRA ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NUEVE Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135.	PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]


AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021			
				AVANCE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre		
					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	
363	2021-0254	3630000519	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARREA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA INVERNERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	2 279 869	3 647 789	7 751 553		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 895	-2 279 869	-3 647 789	-7 751 553		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
363	2021-0254	3630000115	CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PTAR LA ATARREA - KUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	0	0	1 344 000		
				EJECUTADO	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	0	0	0	0	250 074	
				VARIACIÓN	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	-1 344 000	0	0	0	-1 093 926	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	
363	2021-0252	3630000216	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR LA ATARREA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 475	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	2021-0342	3630000616	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, INVERNERIA Y CERRO CAMOTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	550 615	0	0	0	0	0	2 106 159	0	2 656 774	
				EJECUTADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
				VARIACIÓN	0	0	2 972	0	-550 615	0	0	0	0	0	0	-2 106 159	0	-2 653 802	
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	2021-0270	2020-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 024	1 486 024	1 486 024	1 855 031	6 313 103		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 486 024	-1 486 024	-1 855 031	-6 313 103		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
363	2021-0108	3630000319	CONSULTORIA ELABORACIÓN PERIFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO-PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILÓN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	10 000	344 289	344 289	10 000	344 289	10 000	121 428	1 184 295	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 445	0	0	0	282 445	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-10 000	-344 289	-344 289	-10 000	-10 000	-121 428	-901 850		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2824%	0%	0%	0%	24%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0109	3630000219	CONSULTORIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO A PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES VALLE DEL RIVALE	PROGRAMADO	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624
				EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	417 372
				VARIACIÓN	0	50 803	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	61 748
				AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	117%
363	2021-0012	3630003318	CONSTRUCCIÓN Y DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 855
				EJECUTADO	0	3 885	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	0	0	0	57 120
				VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	6 250	1 600	32 885	12 500	0	0	-350 000	-394 735
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
363	2021-0013	2020-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	53 000	83 000	103 000	152 153	152 153	152 153	202 153	897 612
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-53 000	-83 000	-103 000	-152 153	-152 153	-152 153	-202 153	-897 612
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	2021-0268	1250003909	LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PROGRAMADO	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
				EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	0	0	3 107 225
				VARIACION	-37 882	731 436	768 611	733	0	388 049	82 530	969 156	46 710	0	0	2 949 343
				AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1968%
363	2021-0268	3530213807	PLANTA DE HUACHIPA US \$ 314 584 MIL OERO Y CONSTRUCCION Y US \$ 33 853 MIL OERO Y MARIT	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000	2 710 000	5 420 000
				EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
				VARIACION	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 412 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0105	2021-0105	SERVIDO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRANSANDO LA VIDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0396	3630002719	OPTIMIZACION DEL SISTEMA MARCA III CON ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALE AMBACOTO - NUEVA PERLA CASACACHA, MARCAPOMACOSHA, JUNIN, MARCA V	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 552
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0136	3630000417	LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO (LUNA NORTE II)	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	1 266 102	0	0	0	1 321 469
				EJECUTADO	5 468	0	39 627	0	69 137	0	0	0	0	0	0	114 232
				VARIACION	5 468	0	-55 367	39 627	69 137	0	0	-1 266 102	0	0	0	-1 207 237
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
363	2021-0121	3630002214	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISOR OBRAS - MONITORIO AMBIENTAL (LUNA NORTE III)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	653 168	0	0	0	0	653 168
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	653 168	0	0	0	0	653 168
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0147	4250003914	CAMBIO DE COLECTOR-JER. BENJAMIN DONG LOSSIO - LA PERLA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	1 664 444
				VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TECNICO NORTE




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
425	2021-0151	4250001116	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	60 572	0	0	0	0	1 664 444			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	227 221	841 091	1 517 910	1 864 946	1 330 611	117 346	10 000	5 909 125			
425	2021-0152	4250001216	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-227 221	-841 091	-1 517 910	-1 864 946	-1 330 611	-117 346	-10 000	-5 909 125			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
425	2021-0161	4250002016	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COGOMAL / URB. PARALELO INTERCOMEDIAL - CALLAO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	316 983	910 795	1 322 564	1 507 925	1 063 201	117 346	10 000	5 238 814			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-316 983	-910 795	-1 322 564	-1 507 925	-1 063 201	-117 346	-10 000	-5 238 814			
425	2021-0162	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINIA Y URB. PROCON - BELLEVISTA	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 432 651	1 208 575	809 801	130 057	6 599 556			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
425	2021-0162	4250002116	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINIA Y URB. PROCON - BELLEVISTA	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 314 907	-1 703 565	-1 432 651	-1 208 575	-809 801	-130 057	-6 599 556			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	490 554	130 057	5 654 326			
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326			
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	2021-0204	2021-0204	CAMBIO Y REORDENAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE AL ANTIABALADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425																				

EQUIPO TECNICO CENTRO



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
437	2021-0076	437000614	CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	476 240	476 240	476 240	476 240	1 904 960
				EJECUTADO	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	1 876	938	938	-475 302	-476 240	-476 240	-476 240	-1 900 270
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2021-0057	4370000215	CAMBIO DE REDES DE ALICANTABILIDAD - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
				EJECUTADO	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	1 876	938	938	-1 307 938	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 230 814
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
437	2021-0003	2020-0003	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENENADAN) - LA MOLINA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420
				EJECUTADO	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	4 690
				VARIACIÓN	0	0	0	0	1 876	938	938	938	0	0	0	-806 420
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

EQUIPO TÉCNICO SUR

445	2021-0083	2019-0083	REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS ELEVADOS R256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMAYAMBO - DISTRITO DE SAN BORJA	PROGRAMADO	0	0	0	0	106 500	105 000	0	105 000	0	0	0	316 500
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	85 014	0	0	0	85 014
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-106 500	-105 000	0	-105 000	85 014	0	0	-231 486
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%


EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

142	2021-0095	1420001518	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE POTEDALES Y HUAYDILES/ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACOCCHA, PROVINCIA DE YAUAY, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0093	2020-0093	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE POTEDALES Y HUAYDILES MARCA IV, DISTRITO DE YAUAY, DISTRITO DE PISCO, DISTRITO DE SANTA GABRIELA, PROVINCIA YAUAY, DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	530 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0267	1420003719	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS LÍNICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDES Y RESERVOIRS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	-500 000	-530 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0277	1420003619	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA LAGUNA DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL DISTRITO DE MAPAYO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000
142	2021-0278	1420003519	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PABAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	250 000	304 000	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000
142	2021-0279	1420003519	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULATORIA Y PASTOS EN LA CABECERA DE LA TORRE Y TORO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-34 000	-35 000	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
142	2021-0281	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOTEDALES Y PASTOS ALTIC ANDINO DE REPRESA YURACAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	200 000	60 000	500 000	500 000	1 000 000	2 510 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
142	2021-0282	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOTEDALES Y PASTOS ALTIC ANDINO DE REPRESA YURACAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2021-0283	1420001720	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOTEDALES Y PASTOS ALTIC ANDINO DE REPRESA YURACAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHE, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
142	2021-0014	1420003819	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUECA CASAPAMPAY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-74 000	-90 000	-520 000	0	-1 016 000	0	0	0	0	-1 700 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0023	2020-0023	RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUECA CASAPAMPAY, CC AVIAS, DISTRITO DE SURCO, HUARACHIRI, LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	70 000	120 000	0	200 000	200 000	590 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-120 000	0	-200 000	-200 000	-590 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0026	2020-0026	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUECA DE LAQUEBADA HUAYCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, PROV HUARACHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0028	2020-0028	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUECA DE YAMACOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE ESTIAJE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	15 000	0	300 000	410 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0	-15 000	0	-300 000	-410 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0029	2020-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA ANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, HUARACHIRI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100 000	0	180 000	0	300 000	300 000	300 000	1 180 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-100 000	0	-180 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0030	2020-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUECA DE LAMAYOS, DISTRITO DE LAMAYOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	130 000	0	0	380 000	300 000	210 000	300 000	200 000	1 520 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142		2020-0273	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOME	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	-130 000	0	0	-380 000	-300 000	-210 000	-300 000	-200 000	-1 520 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142		2020-0273	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOME	PROGRAMADO	0	0	30 000	0	0	0	80 000	0	0	0	200 000	310 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-30 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	-200 000	-310 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142		2020-0273	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DISTRITO SAN BARTOLOME	PROGRAMADO	0	0	250 000	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	200 000	1 280 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-250 000	0	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 280 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142		2020-0274	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DE MANEJO PASTOS ALTO ANDINO, QUEBRADA PUCALLLO, MUNICIPIO RÍO BLANCO, SAN MATO HUAYAN 10°30'	PROGRAMADO	0	0	0	0	120 000	100 000	30 000	0	200 000	300 000	300 000	1 050 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-120 000	-100 000	-30 000	0	-200 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142		2020-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POCOCOCCHA CUERPO DE LANTAS, PROVINCIA DE HUAROCCHI, PUNO	PROGRAMADO	0	0	0	0	300 000	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142		2020-0276	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE INIYAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCCHI-LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	284 000	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FECHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
142	2021-0280	1420000120	REGULACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS UCAYALI, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANCA, PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

142	2021-0282	1420000160	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES BOTANICALES EN LA CABECERA MICROCUENCA ARABAC COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO SAN MATEO	PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	300 000	200 000	300 000	200 000	200 000	1 230 000
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-200 000	-1 230 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%


142	2021-0283	1420000121	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOS DISTRITO DE CARANTONIA HUACACHINCHA	PROGRAMADO	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	2 750 000
				EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 338	255 332	419 469	737 971	449 940	0	0	0	2 107 360
				VARIACIÓN	0	0	0	38 310	-43 662	255 332	-180 531	737 971	-950 060	-500 000	0	0	-642 640
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	83%	0%	70%	0%	32%	0%	0%	0%	77%

EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN

348	2021-0210	2021-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LOGRANERO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES D. AGUA POTABLE	PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

453	2020-9997	4530002020	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVORIOS 3020	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	208 475	0	0	0	1 640 340
				VARIACIÓN	0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	447 457	208 475	0	0	0	1 640 340
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




SECRETARÍA DE FINANZAS
 CENTRO DE CUENTAS
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
 (En Soles)

ÁREA	PCHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

454	4540001821	4540001821	RECOPILACIÓN DE LAS PANTALLAS DE INFILTRACIÓN - NIÑO COSTERO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	17 186 698	0	0	0	0	17 186 698
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

[En Soles]

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ANUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

473	2020-9992	4730001816	ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
				VARIACIÓN	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

463	2020-9994	4630001920	RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL INTERCEPTOR NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
				VARIACIÓN	0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 709 166
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES


462	2020-9991	4620000320	CANAL DE BOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGUARDAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
				VARIACIÓN	299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR

2021-9999	2020-9999		REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 357 737
				EJECUTADO	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	4 520 122	0	0	38 166 539
				VARIACIÓN	0	0	6 125 261	6 239 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	5 415 440	-6 900 260	0	0	-16 357 737
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	137%

RPI - CONCESIONES

999	2020-8886	4770003420	RPM - CONCESIONES - HUASCAKOMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	-----------	------------	--------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

ÁREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
999	2020-8887	481.0002320	RP - INVERSIONES TABOADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	23 553 537	0	23 693 651	0	0	25 761 350	0	0	0	73 008 538
				VARIACIÓN	0	0	23 553 537	0	23 693 651	0	0	25 761 350	0	0	0	73 008 538
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	6 615 934	0	6 866 413	0	0	7 173 760	0	0	0	20 656 107
				VARIACIÓN	0	0	6 615 934	0	6 866 413	0	0	7 173 760	0	0	0	20 656 107
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
999	2020-8889	481.0002320	RP - CONSECI MES - LA CHIRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	0	30 189 901
				VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	0	30 189 901
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	0	30 189 901
				VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	9 798 097	0	0	10 593 707	0	0	0	30 189 901
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%


2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2021-1111	231	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 205 115	212 655	3 758 526	3 216 395	1 253 948	8 811 631	28 306 549	50 000 000
				EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	851 678	64 627	4 455 397	237 389	0	0	0	6 921 887
				VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-2 353 437	-148 028	696 871	-2 979 006	-1 253 948	-8 811 631	-28 306 549	-43 078 113
				AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	27%	30%	119%	7%	0%	0%	0%	14%

EQUIPO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	2021-0033	3020000420	NUOVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	PROGRAMADO	0	0	0	496 740	0	0	2 600 272	325 034	325 034	325 034	2 600 272	325 034	6 997 420
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	174 058	0	0	0	0	174 058
				VARIACIÓN	0	0	0	-496 740	0	0	-2 600 272	-150 976	-325 034	-325 034	-2 600 272	-325 034	-6 823 362
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	0%	2%




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MESUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
302	2021-0074	3650002518	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925
				PROGRAMADO												
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
302	2021-0154	30200940-1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AVORTE DE FONTE	0	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	27 947
				PROGRAMADO												
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	500 280	0	0	0	500 280
				VARIACIÓN	0	0	-27 947	0	0	0	0	500 280	0	0	0	472 333
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1790%
302	2021-0272	2016-0272	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
				PROGRAMADO												
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
303	2021-0191	3240012207	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	0	0	1 600	0	0	1 600	10 000	10 000	1 600	0	0	1 600	26 400
				PROGRAMADO												
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600	-26 400
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
303	2021-0193	311000913	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	32 100
				PROGRAMADO												
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
				VARIACIÓN	0	0	0	0	0	3 300	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-28 800
				AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%

EQUIPO PLANEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN

2021-0072	2021-0072	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INICIADA EN EL VALLE DEL LURÍN	0	0	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	1 822 256
		PROGRAMADO														



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

AREA	FICHA	CENTRO GESTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZADO												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-1 822 256
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
304	2021-0073	2021-0073	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INYECTADA EN EL VALLE DEL RÍO CULLCHI	0	0	0	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	1 819 368
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-1 819 368
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TOTAL	12 084 887	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 589	24 578 149	32 216 319	45 930 457	62 627 694	55 597 283	71 790 053	133 505 692	522 000 000
				12 539 085	11 507 728	76 221 443	20 949 599	25 185 947	91 948 370	40 130 051	52 970 218	94 052 426	0	0	0	425 504 867
				454 198	-8 783 704	56 349 434	-2 596 837	5 226 358	67 370 221	7 913 732	7 039 761	31 424 732	-55 597 283	-71 790 053	-133 505 692	-96 495 133
				100%	57%	384%	89%	126%	374%	125%	115%	150%	0%	0%	0%	82%

