

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				523,571,694	651,037,846	35,978,235	72,954,666	162,568,656	8,024,041	0	118,811,223	73.08	18.25
PROYECTOS DE INVERSION				515,564,011	587,050,653	31,077,456	72,184,732	155,142,809	5,885,843	0	113,784,332	73.34	19.38
REHABILITACIÓN Y REPOSICION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				0	0		0	0	57,445	0	409,685		
1. 220-0001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PIP	2403089	679,606,675	41,226,292	90,118,468	4,136,640	6,101,287	15,676,895	0	0	14,817,623	94.52	16.44
3. 220-0007 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PIP	2403505	38,386,003	52,561	3,015,232	0	0	0	0	0	55,777		1.85
4. 220-0011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PIP	2395236	183,425,867	9,282,580	10,754,090	0	0	0	0	0	0		.00
5. 220-0015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 380 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2413243	10,123,536	0	34,000	0	0	0	0	0	0		.00
6. 220-0016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PIP	2262477	55,513,007	1,306,572	6,992,939	0	0	4,000	4,089	0	21,317	532.92	.30
7. 220-0017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PIP	2403501	58,280,779	0	3,751,036	0	0	0	2,044	0	1,061,779		28.31
8. 220-0018 ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPL.Y MEJ.DE LOS SIST.DE A.P. Y ALC. SECT. 253-254-255-258-259-CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2404453	78,079,405	8,261,455	4,271,656	0	0	0	0	0	14,922		.35
9. 217-0019 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PIP	2302784	201,638,184	2,172,310	1,337,860	267,572	0	267,572	551,580	0	551,580	206.14	41.23
10. 220-0020 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345- 346- 347-348-349-350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PIP	2286612	83,094,521	96,610	2,959,834	0	0	0	0	0	2,228		.08
11. 220-0021 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219-366-367-389-390-391-392 Y 393 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS	PIP	2412962	55,671,524	500	1,229,288	0	0	0	0	0	278,710		22.67
12. 220-0022 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - VENTANILLA	PIP	2309659	479,184,999	4,162,199	2,028,678	0	0	0	389,504	0	1,133,054		55.85
13. 220-0024 AMPL. DE RED. SECUNDARIAS Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PIP	2403500	1,656,817	108,563	1,524,156	0	0	2,000	88,216	0	89,777	4488.85	5.89
15. 220-0032 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA	PIP	2305264	36,227,440	0	594,305	0	0	0	0	0	112,338		18.90



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
37. 201-0188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PIP	0	23,522,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
38. 220-0192 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PIP	2404451	104,877,974	0	4,738,110	0	0	0	0	0	615,261		12.99
39. 220-0195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PIP	2387142	13,018,864	0	625,209	0	0	0	0	0	0	0	.00
41. 220-0215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PIP	2404452	87,006,880	6,164,987	2,528,768	696,997	0	1,393,995	0	0	388,594	27.88	15.37
43. 220-0224 INST.SIST.DE AP.Y ALC.AH.ALTA PALOMA, SAN BENITO GRANDE, AG.FAM.LOS HIGALES DE CAMPOY, AG.FAM.3 DE MAYO, A.H.VILLA LOS ANDES DE CAMPOY	PIP	2344331	7,851,520	2,651,556	88,748	0	0	88,748	0	0	111,681	125.84	125.84
44. 220-0227 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DIST. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	PIP	2168014	10,230,108	0	228,326	0	0	0	0	0	0	0	.00
47. 215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA PTAR	PIP	2389353	106,003,577	0	322,306	0	0	0	0	0	0	0	.00
48. 218-0245 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL	PIP	2378860	8,956,074	0	99,314	0	0	0	0	0	0	0	.00
49. 220-0246 OBRAS REM. Y COMP. DE LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALC. ESQ.SANTA MARIÁ DE HUACHIPA-LURIGANCHO CHOSICA-COLECTOR DE ALIVIO N°6	PIP	2403508	42,493,888	13,224,417	5,467,699	97,471	1,585,769	2,291,183	4,089	0	2,797,048	122.08	51.16
50. 201-0248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PIP	2466927	196,679,894	32,900	10,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
51. 220-0249 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DE SAN SANTA	PIP	2389329	63,059,835	1,980,694	1,259,928	291,115	0	291,115	225,165	0	789,172	271.09	62.64
52. 220-0251 AMP.Y MEJ.SIST. DE A.P. Y ALC. SECT. 400 AL 425 EN SAN JUAN DE LURIGANCHO; Y ANX. 2.21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL,SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	PIP	0	1,231,286,018	1,632,945	175,574	9,590	6,394	25,574	8,775	0	706,011	2760.66	402.12
53. 201-0252 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2433216	44,235,941	0	108,886	0	0	0	0	0	0	0	.00
54. 220-0253 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y STA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA	PIP	2432162	16,711,499	354,200	342,894	0	0	192,143	0	0	0	.00	.00
55. 201-0255 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PIP	2322476	44,556,135	906,857	479,898	0	0	0	0	0	0	0	.00
56. 220-0257 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES	PIP	2305226	41,587,776	469,127	3,218,448	4,000	0	4,000	4,089	0	4,089	102.23	.13





RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE														
94. 201-0142 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PIP	2361231	61,532,796	0	152,258	0	0	0	0	0	0	0		.00
95. 201-0144 MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 ¿ SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN SAN ISIDRO, LIMA	PIP	0	15,957,916	14,492	15,000	0	0	0	0	0	0	4,508		30.05
96. 217-0179 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL JOCKEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PIP	2395479	5,845,676	1,500	268,938	0	0	0	0	0	0	0		.00
97. 220-0338 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PIP	2409966	411,833,661	1,644,287	1,323,404	0	0	0	0	0	0	82,536		6.24
98. 203-0081 REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PIP	2395059	244,407,390	829	3,274,112	20,000	100,000	170,000	0	0	0	0	.00	.00
99. 203-0100 PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PIP	2396026	338,699,444	88	5,799,783	999,963	0	999,963	0	0	0	0	.00	.00
100. 203-0122 CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	PIP	2413097	1,694,097	525,534	1,168,563	0	618,651	1,168,563	0	0	0	0	.00	.00
101. 203-0141 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE LURIN	PIP	2413097	19,800,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
102. 203-0159 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	PIP	2413129	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
103. 203-0160 OBRA GALERIAS FILTANTES - VALLE RIMAC	PIP	2413128	33,000,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
104. 203-0130 CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE OBRAS - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALLES LURIN - CHILLÓN - RIMAC	PIP	0	5,544,000	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0		.00
105. 203-0096 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	PIP	2396016	232,292,185	0	21,348,694	5,098,021	5,324,677	10,685,126	0	0	0	0	.00	.00
106. 203-0125 LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REHAB. DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	169,487,073	65,542,544	41,119,118	7,119,118	20,400,000	41,119,118	0	0	0	11,027,373	26.82	26.82
107. 203-0156 LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	156,709,699	70,465,205	21,960,000	0	16,500,000	21,960,000	0	0	0	1,464,317	6.67	6.67
108. 203-0167 LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	100,672,457	52,290,053	10,500,000	0	3,500,000	7,000,000	0	0	0	0	.00	.00
109. 203-0136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)				6,549,173	0	0	0	0	0	0	0	5,363,647		
110. 203- CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	26,960,139	13,631,803	5,736,274	769,341	3,054,320	5,290,402	44,000	0	0	3,889,080	73.51	67.80
111. 203- OBRA:ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	PIP	2423031	938,836,950	39,150,130	24,177,244	125,000	1,282,186	2,555,006	0	0	0	500,393	19.58	2.07
112. 210-0147 CAMBIO DE COLECTOR- URB.BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	PIP	2395566	4,482,644	3,249,238	875,337	0	875,337	875,337	0	0	0	488,624	55.82	55.82







RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
234. 203-0013 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - C	PIP	0	1,561,525		901,112	53,500	0	53,500	0	0	0	.00	.00
235. 203-0271 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III C	PIP	2412773	275,854,430		3,432,000	675,000	57,000	1,182,000	0	0	12,000	1.02	.35
237. 210-0221 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - UR	PIP	2396719	4,176,710		1,587,730	0	0	0	0	0	0	.00	.00
238. 210-0021 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO -	PIP	45709	6,006,554		1,160,192	0	0	0	0	0	0	.00	.00
241. 201-0095 RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE	PIP	0	14,470,000		810,000	0	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
243. 201-0371 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	PIP	0	1,890,000		230,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
242. 201- RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMI	PIP	0	5,300,000		690,000	0	0	70,000	0	0	0	.00	.00
244. 201-0361 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	PIP	2395908	1,654,000		1,044,000	0	24,000	74,000	0	0	24,000	32.43	2.30
245. 201-0278 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMI	PIP	0	900,000		200,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
246. 201-0351 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	PIP	2395926	2,254,000		1,044,000	0	24,000	74,000	0	0	0	.00	.00
247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S	PIP	0	4,240,000		1,630,000	20,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00
248.201-001 RECUPERACIÓN SERV. ECOSIS. DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIONSUBCUENCA CASHAPAMPA, DTTO. SAN JUAN DE IRIS, PROV. HUAROCHIRI, LIMA	PIP	0	1,974,000		954,000	30,000	54,000	84,000	0	0	24,000	28.57	2.52
249.201-002 RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HIDRICA CON COSECHA DE AGUA ENLAGUNA, MICROCU MASAYPATA, CC AYAS, DTTO SURCO, HUAROCHIRI, LIMA	PIP	2395933	1,390,000		770,000	30,000	0	70,000	0	0	0	.00	.00
250.201-002 RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYCA, DTTO SAN MATEO, PROV HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	PIP	0	1,390,000		770,000	30,000	0	70,000	0	0	0	.00	.00
251.201-002 RECUPEWRACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HIDRICO EN LA SUBCUENCA DEYAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN EPOCA DE	PIP	0	3,890,000		730,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
252.201-002 RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRICANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DTTO SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	PIP	0	2,140,000		280,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
253.201-003 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACIÓN HIDRICA DE LAINTERCUENCA DE LARAOS, DTTO LARAOS, PROV HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	PIP	0	2,490,000		620,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
254.201-003 RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN LA ZONA DEAMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DTTO SAN BARTOLOME	PIP	0	2,500,000		840,000	10,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
255.201-027 COSECHA DE AGUA PARA LA RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACIÓN HIDRICLAGUNA DEL CASERIO QUIPACANCHA-LARAOS-HUARACHIRI-LIMA	PIP	2395957	1,332,000		802,000	38,000	0	84,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
256.201-027 RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HIDRICA A TRAVES MANEJO PASTOSALTOANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICRO RÍO BLANCO, SAN	PIP	2395919	1,690,000		810,000	40,000	0	90,000	0	0	0	.00	.00
257.201-027 FORTALECIMIENTO DE CAP A COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUP DE SERVECOS Y REG HIDRICA EN MICROCUENCA POCCROCOCHA-LARAOS-HUAROCHIRI	PIP	2395974	1,232,000		802,000	38,000	0	84,000	0	0	0	.00	.00
258.201-027 RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACION HIDRICA MICROCUENCA DEHUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	PIP	2395651	1,740,000		1,240,000	10,000	0	80,000	0	0	0	.00	.00
259.201-028 RECUPERACIÓN DEL SERV ECOS DE REGULACION HIDRICA EN CUENCA RIO CHILLONDISTRITO HUAMANTANGA- PROVINCIA DE CANTA-LIMA	PIP	0	13,600,000		6,300,000	130,000	0	290,000	0	0	0	.00	.00
260.201-028 RECUPERACION DE LOS SERV ECOS DE REG HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALEBOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMU CAMP SAN ANTONIO SANMA	PIP	2395677	1,882,000		852,000	38,000	38,000	92,000	0	0	0	.00	.00
261.201-028 RECUPERACION DEL SERV ECOS DE REG HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOCDISTRITO DE CARAMPOMA-HUAROCHIRI-LIMA	PIP	2333016	3,900,000		1,250,000	30,000	0	140,000	0	0	0	.00	.00
262.201-003 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUEN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN	PIP	0	13,170,000		10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
263.210-003 RENOVACIÓN DE POZO: EN EL (LA) REEMPLAZO EL P-660 LOS PRODUCTORES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PIP	0	103,302		103,302	0	27,600	27,600	0	0	0	.00	.00
264.220-003 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA 24 DE JUNIO PASAJE PACÍFICO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILL	PIP	0	575,348		10,000	0	0	0	6,800	0	27,200		272.00
265.201-000 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BDISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PIP	2453404	22,861,680		447,892	0	0	0	0	0	0	.00	.00
266.220-007 AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PIP	2302266	1,872,935		273,307	0	0	0	0	0	196,105		71.75
267.210-019 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE- SECTOR 8	PIP	0	14,804,031		10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
268.218-026 CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO	PIP	2403493	5,285,168		15,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
269.201-999 REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PIP	0	163,766,959		18,012,475	0	0	0	4,108,051	0	13,763,827		76.41
270. 201 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO					0		0	0	0	0	100,603		
271. 201 - GAVIONES UBICADOS EN EL RÍO SAPICANCHA MARCA III					0		0	0	0	0	1,299,942		

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 13/07/2020

**Gastos de Capital**

HORA CIERRE : 4:13:51 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C51131607-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
272. 203 - INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROYECTOS JBIC (P-30)					0		0	0	0	0		137,385		
273. 201 - CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC, D					0		0	0	0	0		0		
274. 215 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC					0		0	0	0	0		969,148		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				8,007,683	63,987,193	4,900,779	769,934	7,425,847	2,138,198	0		5,026,891	67.69	7.86
ACTIVOS EQUIPOS	I.REP	0	431,183,465	7,287,633	61,489,454	4,900,279	465,583	7,120,996	2,138,198	0		4,544,387	63.82	7.39
166. 102-0033 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	I.OPT	0	27,562,725	0	1,653,763	0	0	0	0	0		0		.00
167. 102-0074 IMP. DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1 1 E INTEGRACIÓN DE LAS PTAR AL BACKBONE PRINC. SEDAPAL	I.OPT	0	15,998,094	0	13,925	0	0	0	0	0		0		.00
169. 102-0154 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE	I.OPT	0	1,809,873	270,117	295,702	0	295,702	295,702	0	0		481,657	162.89	162.89
171. 102-0272 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	I.OPT	2395715	8,000,000	0	250,000	0	0	0	0	0		0		.00
173. 102-0191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	I.OPT	0	4,744,201	42,340	244,100	500	500	1,000	0	0		0	.00	.00
174. 102-0193 INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	I.OPT	0	1,271,024	41,606	40,249	0	8,149	8,149	0	0		847	10.39	2.10
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0		0		
OTROS				0	0		0	0		0		0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>523,571,694</b>	<b>651,037,846</b>	<b>35,978,235</b>	<b>72,954,666</b>	<b>162,568,656</b>	<b>8,024,041</b>	<b>0</b>		<b>118,811,223</b>	<b>73.08</b>	<b>18.25</b>